



LKIP

2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Muara Teweh, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,



H. FERY KUSMIADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641124 198703 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara	1
C. Isu Strategis.....	2
II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Startegis	9
B. Perjanjian Kinerja.....	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	18
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 201 dan 2018.....	35
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka menengah	37
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Diberikan	38
5. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	40
B. REALISASI ANGGARAN	41
IV. PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berkewajiban setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Nomor 188.45/ /DPUPR/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, dan Tata Ruang, .

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan organisasi dan perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :
 - (1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
 - (2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- c. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan

bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun bahan dan merencanakan kegiatan.
- 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
- 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

- d. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan pengawasan program kerja penataan dan pendataan Keciaptakarya.
- 2) Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perencanaan segala usaha yang berkenaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
- 3) Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas pengelolaan pengembangan kawasan yang meliputi penataan bangunan dan pengembangan kawasan.

- e. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis

pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bidang dan membuat konsep/kebijakan serta mengkaji ulang draft.
- 2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengamanan pengairan serta penambangan bahan galian golongan C.
- 3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoperasian, pelaksanaan program serta pemeliharaan pengairan.

- f. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pembinaan pentaan ruang.
- 2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana penataan dan pengembangan ruang.
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pengendalian pemanfaatan ruang.


- g. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota.

Bidang Tata Kota terdiri dari :

- 1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan pola induk kebersihan kota dan melaksanakan kegiatan perumusan rencana dan program kerja penataan kebersihan lingkungan dan kota.
- 2) Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan pengaturan pertamanan dan dekorasi kota sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- 3) Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan dalam rangka penataan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA



C. Isu Strategi

Isu Strategis yang menjadi fokus perhatian dan menjadi arah kebijakan utama dalam permasalahan pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang meliputi :

1. Jalan dan Jembatan untuk akses transportasi ke seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;

Sesuai dengan Visi, Misi dan prioritas program Bupati Barito Utara terpilih, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama program yang harus dipenuhi. Hal ini memang sangat beralasan karena menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran arus transportasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi tantangan bahkan masalah adalah cakupan wilayah yang luas dengan tingkat sebaran permukiman penduduk yang cukup sulit terjangkau serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. Sanitasi Perkotaan dan peningkatan sarana prasarana permukiman;

Sanitasi perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi dan tingkat perekonomian serta tingkat pendidikan yang rata-rata masih kelas menengah dan bawah menjadikan aspek sanitasi masih kurang mendapat perhatian masyarakat, sehingga masih perlu penanganan yang cukup intensif dari pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

3. Pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau;

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjadi perhatian penting karena menyangkut ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

4. Peningkatan dan pengelolaan Drainase;

UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam konsep drainase berwawasan lingkungan, hal ini mengingat pengelolaan drainase juga menyangkut banyak aspek dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

5. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.

PerMen PU No.16/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 11 (ayat 2) tentang Penataan Ruang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan amanat yang menjadi vital peranannya dalam berbagai aspek sehingga perlu dijabarkan walaupun dalam kompleksitas masalah yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya ditingkat lapangan selama ini karena menyangkut berbagai kepentingan orang per orang, kelompok bahkan korporasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2018 ini disusun disamping mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada dasarnya telah dilakukan melalui tahapan - tahapan yang melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum SKPD yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanang adalah sebagai perwujudan untuk mencapai Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, dan dilaksanakan oleh masing-masing bidang tugas sebagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Kemudian dengan terbitnya Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya yang dijabarkan lebih lanjut lagi dalm Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; mengalami perubahan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bariot Utara Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sehingga disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas, sesuai dengan tugas dan kewengannya yang baru.

1. VISI

Kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah sebagaimana Visi yang telah ditetapkan yaitu:

“Terwujudnya Prasarana Fisik yang handal, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

2. MISI

Dari substansi visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, sehingga Misi yang terkandung didalamnya dan harus terlaksana adalah:

- 1) Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui prasarana fisik yang handal, serta membuka keterisolasian wilayah;
- 2) Mewujudkan pendayagunaan sumber daya air dan pengairan yang layak/ terintegrasi;
- 3) Mewujudkan prasarana transportasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- 4) Mewujudkan prasarana dan sarana kota, permukiman, lingkungan dan fasilitas publik untuk mendukung laju pembangunan perkotaan/ perdesaan;
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan/ wilayah yang teratur dan seimbang;
- 6) Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang;
- 7) Meningkatkan kondisi aset instansi untuk mampu meningkatkan sumber-sumber pendapat asli daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan.

Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	indikator
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik	Jaringan Irigasi dan rawa dalam kondisi baik
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Tersedianya sarana air bersih
	Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi	Tersedianya sarana dan prasarana air limbah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	permukiman	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana permukiman
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya produk-produk tata ruang
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi disetiap lini/level di lingkungan kerjanya karena merupakan sarana tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terarah sesuai target. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2018, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, sehingga Perjanjian Kinerja juga mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.2

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	70
	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	425
	Panjang jembatan dalam kondisi baik	meter	2.500
	Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	unit	20
Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas public	Jumlah Irigasi yang dibangun/ditingkatkan	buah	18
	Prosentase pemeliharaan sungai	%	75
	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi	unit	3
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/ ditingkatkan	buah	11
Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/ direhab	buah	3
	Panjang drainase yang dibangun/ direhabilitasi	meter	4.500
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi	meter	900
Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah produk tata ruang	buah	12
Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri	Prosentase penanganan sampah	%	94,77
	Jumlah petugas kebersihan kota	org	164
	Jumlah Peralatan pengelolaan persampahan yang dalam kondisi baik	unit	20
	Jumlah petugas pemeliharaan RTH	org	43

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2018 setelah perubahan anggaran.

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	79.376.900.000	DAK Infrastruktur Jalan sebesar Rp.38.819.900.000
2.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp.	14.387.381.468	
3.	Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat	Rp.	835.800.000	
4.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp.	4.416.025.000	DAK Infrastruktur Irigasi sebesar Rp.3.713.000.000
5.	Program Pengendalian Banjir	Rp.	1.980.000.000	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Rp.	5.732.600.000	
7.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	6.000.000.000	
8.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp.	1.005.000.000	
9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp.	1.357.400.000	
10.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.	1.637.000.000	DAK Rp. 1.637.000.000
11.	Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Rp.	310.000.000	
12.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	776.382.120	
13.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	610.800.000	
14.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	11.351.122.500	

- Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan dimana terbagi menjadi 4 indikator sasaran yaitu : Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan target 70%, Panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 425 km, Panjang jembatan dalam kondisi baik dengan target 2.500 meter, Sedangkan target Indikator jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik 20 unit.
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik dengan target indikator kinerja jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 18 buah. Target kinerja prosentase pemeliharaan sungai sebesar 75%. Target kinerja jumlah fasilitas publik yang dibangun sejumlah 3 (tiga) unit.
- Sasaran strategis meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dengan target indikator jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 11 (sebelas) buah.
- Sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman target indikator jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab 3 (tiga) buah dan panjang drainase yang dibangun/ rehabilitasi 4.500 meter.
- Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman dengan target indikator jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi 900 meter.
- Sasaran strategis tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan target indikator jumlah produk tata ruang 12 (dua belas) buah.
- Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka yang asri dengan target indikator prosentase penanganan sampah sebesar 94,77%. Target indikator jumlah petugas kebersihan kota sebanyak 164 orang. Target indikator jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik sebanyak 20 unit. Target indikator jumlah petugas pemeliharaan RTH berjumlah 43 Orang.
- Bidang Tata Ruang Dinas PUPR sudah mengajukan usulan Raperda tentang RTRWK tetapi masih belum disahkan oleh DPRD dikarenakan pihak DPRD meminta untuk peninjauan kembali perihal teknis dari RTRWK tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dari bidang Tata Ruang Dinas PUPR sudah melengkapi perihal kekurangan masalah teknis atas peninjauan kembali tersebut pada awal tahun 2018 sehingga sekarang sudah dimasukkan usulan untuk pembahasan dengan pihak DPRD perihal Raperda tentang RTRWK pada bagian hukum Sekretariat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2018 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan organisasi, dan untuk ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan. Oleh sebab itu disini nantinya akan disajikan tentang gambaran ringkas tentang capaian perjanjian kinerja tahun 2018 yang selanjutnya sebagai instrumen verifikasi

akan dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.. Adapun perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel. 3.1 Realisasi Target dan Capaian Kinerja Tahun 2018

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Panjang jalan dalam kondisi baik - Panjang jembatan dalam kondisi baik - Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	70 % 425 km 2.500 m 20 Unit	48,7 % 369,2 km 4.577,30 15 Unit	69,57% 86,87% 183,92% 75,00%
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas public	- Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan - Prosentase pemeliharaan sungai - Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ direhabilitasi	18 buah 75% 3 unit	13 Buah 100% 3 Unit	72,00% 133% 100%
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhab	11 buah	10 buah	90,90 %
4.	Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	- Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab - Panjang drainase yang dibangun/direhab	3 buah 4.500 m	11 buah 626 m	366% 13,91 %
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	900 m	2.418 m	268 %
6.	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah produk Tata ruang	12 buah	3 buah	25,00 %
7.	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka yang asri	- Prosentase penanganan sampah - Jumlah petugas kebersihan kota - Jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik - Jumlah petugas pemeliharaan RTH	94,77% 164 org 20 unit 43 org	95,15% 216 org 24 unit 60 org	99,60% 131,70% 120% 139,53%
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA TAHUN 2018					123,43 %

Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70 %	48,7 %	69,57%
2. Panjang jalan dalam kondisi baik	425 km	369,2 km	86,87%
3. Panjang jembatan dalam kondisi baik	2.500 m	4.577,30	183,92%
4. Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	20 Unit	15 Unit	75,00%

KETERANGAN :**a. Peningkatan/Pembangunan Jalan**

- Kegiatan Peningkatan/ pembangunan jalan dengan indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dimana targetnya adalah **70%** dan pada tahun 2018 realisasi nya **48,7 %** atau dengan capaian **69,57%**.
- Kegiatan Peningkatan/ pembangunan jalan dengan target jalan dalam kondisi baik sepanjang **425 km** dan pada tahun 2018 realisasi panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang **369,2 km** atau dengan capaian **86,87%**. Adapun perincian sebagai berikut pada awal tahun 2019 berdasarkan data survey Bidang Bina Marga DPUPR Kab. Barito Utara kondisi jalan baik sepanjang **259,81 km** dan kondisi jalan sedang sepanjang **109,39 km**. Dengan total panjang jalan kondisi baik sepanjang **373,7 km** . Adapun rincian panjang jalan dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Ruas Jalan di Kabupaten Barito Utara

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJAN G RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI							
						Aspal/ Penetrasi/ Makadam	Perkeras an Beton	Telfort/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	001	Jl. Negara Km. 21 - Nihan	Lahei Barat	9.00	7.00	3.67	1.82	3.52	-	5.22	57.94	0.27	2.94	3.52	39.11	-	-
2	002	Simp. Nihan - Mukut	Lahei	6.00	6.00	-	3.03	2.98	-	3.03	50.42	2.98	49.58	-	-	-	-
3	003	Lahei - Luwe	Lahei	11.20	8.00	-	3.40	2.85	4.96	3.40	30.31	-	-	6.18	55.13	1.63	14.55
4	004	Luwe - Benao	Lahei Barat	9.00	8.00	-	8.00	1.00	-	8.00	88.89	-	-	1.00	11.11	-	-
5	005	Jl. Negara Km. 11 - Lahei	Lahei	7.20	7.00	7.20	-	-	-	7.20	100.00	-	-	-	-	-	-
6	006	Simp. Lahei - Ipu	Lahei	0.70	6.00	-	0.40	0.30	-	0.40	57.14	-	-	0.30	42.86	-	-
7	007	Trans 52 - Trans 55	Teweh Tengah	12.00	8.00	3.87	2.23	5.90	-	6.10	50.83	-	-	1.35	11.25	4.55	37.92
8	008	Jl. Negara Km. 52 - Simp. Trans 38	Teweh Tengah	10.90	8.00	3.00	0.86	7.04	-	3.39	31.06	0.48	4.40	2.86	26.24	4.18	38.30
9	009	Jl. Negara Km. 38 - Lokasi Trans 38	Teweh Tengah	6.00	8.00	0.61	3.64	1.75	-	4.14	69.00	0.11	1.83	0.50	8.33	1.25	20.83
10	010	Jl. Negara Km. 17 - Lokasi Perkebunan	Teweh Tengah	9.00	8.00	-	-	1.50	7.50	-	-	-	-	1.50	16.67	7.50	83.33
11	011	Jl. Negara Km. 9 - Lokasi Perkebunan	Teweh Tengah	10.40	6.00	-	-	1.15	9.25	-	-	-	-	0.40	3.85	10.00	96.15
12	012	Simp. Bayas - Pendreh	Teweh Tengah	9.30	8.00	6.50	-	2.80	-	2.65	28.44	3.17	34.03	3.49	37.53	-	-
13	013	Bayas - Mangkulango	Teweh Tengah	1.80	8.00	-	0.42	0.80	0.58	0.42	23.33	-	-	0.16	8.89	1.22	67.78
14	014	Jl. Negara Km. 2 M.Teweh-P.Cahu-Ds. Malawaken	Teweh Tengah	4.60	8.00	3.70	0.90	-	-	4.60	100.00	-	-	-	-	-	-
15	015	Simp. Jl. Negara Km. 3,5 - Pangku	Teweh Tengah	0.95	6.00	-	0.95	-	-	0.95	100.00	-	-	-	-	-	-
16	016	Simp. Jl. Benangin - Malawaken	Teweh Baru	3.60	8.00	-	0.15	3.45	-	0.15	4.17	-	-	0.22	6.11	3.23	89.72
17	017	Malawaken - Lahei	Teweh Baru	8.50	8.00	-	8.50	-	-	1.61	18.94	-	-	6.89	81.06	-	-
18	018	Muara Teweh - Pendreh	Teweh Tengah	11.00	8.00	9.12	1.88	-	-	7.04	64.00	3.96	36.00	-	-	-	-
19	019	Pendreh - Lemo II	Teweh Tengah	12.00	6.00	1.09	1.00	-	9.91	1.00	8.33	-	-	1.09	9.06	9.91	82.61
20	020	Lemo I - Buntok Baru	Teweh Tengah	17.00	8.00	-	0.17	-	16.84	0.17	0.97	4.84	28.44	-	-	12.00	70.59
21	021	Buntok Baru - Camp Daya Sakti	Teweh Tengah	16.00	8.00	-	-	-	16.00	-	-	3.00	18.75	13.00	81.25	-	-
22	022	Muara Teweh - Trinsing	Teweh Selatan	14.00	8.00	8.75	3.85	1.40	-	7.47	53.36	4.75	33.93	1.78	12.71	-	-
23	023	Simp. Trinsing - Bintang Ninggi	Teweh Selatan	11.00	8.00	6.72	3.92	0.36	-	10.84	98.55	-	-	0.16	1.45	-	-
24	024	Simp. Trinsing - PIR Butong	Teweh Selatan	8.70	8.00	2.85	-	5.85	-	2.85	32.76	-	-	5.85	67.24	-	-
25	025	PIR Butong - Desa Butong	Teweh Selatan	2.30	8.00	0.78	0.48	1.05	-	0.48	20.65	-	-	1.83	79.35	-	-
26	026	Jl. Negara Km. 4 - Lemo	Teweh Selatan	9.00	7.00	8.80	-	0.20	-	8.80	97.78	-	-	0.20	2.22	-	-
27	027	Jl. Negara Km. 15 - Hajak	Teweh Baru	2.70	7.00	1.75	0.95	-	-	1.55	57.41	1.15	42.59	-	-	-	-
28	028	Hajak - Liang Naga	Teweh Baru	3.00	7.00	-	0.15	-	2.85	0.15	5.00	-	-	-	-	2.85	95.00
29	029	Liang Naga - Sabuh	Teweh Baru	7.80	7.00	-	0.20	-	7.60	0.20	2.56	-	-	-	-	7.60	97.44
30	030	Jl. Negara Km. 3 - Jambu	Teweh Baru	0.80	6.00	-	0.80	-	-	0.80	100.00	-	-	-	-	-	-
31	031	Jl. Negara Km. 2,8 - Jambu	Teweh Baru	0.85	6.00	-	0.12	-	0.73	0.72	84.12	-	-	0.14	15.88	-	-
32	032	Kandui - Tongka	Gunung Timang	21.20	8.00	18.27	1.94	1.00	-	19.65	92.69	0.20	0.94	1.35	6.37	-	-
33	033	Tongka - Batu Raya	Gunung Timang	18.00	8.00	16.40	0.40	1.20	-	16.80	93.33	-	-	1.20	6.67	-	-
34	034	Tongka - Selebes	Gunung Timang	28.00	8.00	-	-	0.37	27.63	-	-	0.25	0.89	0.12	0.43	27.63	98.68
35	035	Kandui - Ketapang	Gunung Timang	18.00	8.00	14.15	2.30	1.55	-	16.45	91.37	-	-	1.55	8.63	-	-
36	036	Ketapang - Montallat II	Montallat	13.60	7.00	12.49	1.11	-	-	13.60	100.00	-	-	-	-	-	-
37	037	Montallat II - Sikan	Montallat	7.00	6.00	-	0.35	0.35	6.30	0.45	6.43	-	-	0.35	5.00	6.20	88.57
38	038	Sikan - Kemawen	Montallat	12.00	6.00	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00	100.00
39	039	Camp. PT. Daya Sakti - Pepas	Montallat	8.00	8.00	-	-	-	8.00	-	-	0.40	5.00	6.80	85.00	0.80	10.00
40	040	Pepas - Tumpung Laung II	Montallat	8.30	6.00	-	8.30	-	-	0.10	1.20	8.20	98.80	-	-	-	-
41	041	Tumpung Laung I - Batas Basel	Montallat	12.00	8.00	-	0.08	-	11.93	-	-	0.66	5.50	-	-	11.34	94.50
42	042	Jl. Negara Km. 33 - Simp. Selebes	Teweh Baru	24.30	8.00	6.20	1.40	16.70	-	-	-	-	-	-	-	24.30	100.00
43	043	Simp. Trans. Jamut - Trans. Jamut	Teweh Timur	8.00	8.00	1.80	2.46	3.74	-	3.26	40.75	1.00	12.50	2.20	27.50	1.54	19.25
44	044	Simp. Selebes - Simp. Trans. Jamut	Teweh Timur	4.20	8.00	-	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	4.20	100.00
45	045	Lampeong - Lawarang	Gunung Purei	1.40	8.00	-	1.30	-	0.10	0.70	50.00	0.60	42.86	0.10	7.14	-	-
46	046	Lawarang - Muara Mea	Gunung Purei	5.65	7.00	-	2.20	-	3.45	2.20	38.94	3.45	61.06	-	-	-	-
47	047	Muara Mea - Linon Besi	Gunung Purei	5.20	7.00	-	1.40	-	3.80	1.40	26.92	3.80	73.08	-	-	-	-
48	048	Payang - Berong	Gunung Purei	3.15	7.00	-	1.78	-	1.37	0.75	23.81	1.50	47.62	-	-	0.90	28.57
49	049	Berong - Baok	Gunung Purei	4.90	7.00	-	-	-	4.90	-	-	-	-	-	-	4.90	100.00
50	050	Jl. Wonorejo	Teweh Tengah	1.50	7.00	0.92	0.58	-	-	1.25	83.00	0.26	17.00	-	-	-	-
51	051	Jl. Margo Rukun	Teweh Tengah	1.14	7.00	-	0.22	0.93	-	0.22	18.86	-	-	0.93	81.14	-	-
52	052	Jl. Sudirman I	Teweh Tengah	0.38	8.00	0.38	-	-	-	0.38	100.00	-	-	-	-	-	-
53	053	Jl. Sudirman III	Teweh Tengah	0.80	8.00	0.80	-	-	-	0.80	100.00	-	-	-	-	-	-
54	054	Jl. Pertiwi	Teweh Tengah	0.62	7.00	0.62	-	-	-	0.62	100.00	-	-	-	-	-	-
55	055	Jl. Ronggolawe	Teweh Tengah	0.50	6.00	-	0.50	-	-	0.50	100.00	-	-	-	-	-	-

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG G RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI							
						Aspal/ Penetrasi/ Makadam	Perkeras an Beton	Telfort/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56	056	Jl. Keranji	Teweh Tengah	1.50	6.00	-	1.50	-	-	1.50	100.00	-	-	-	-	-	-
57	057	Jl. Ais Nasution	Teweh Tengah	0.43	7.00	0.39	0.05	-	-	0.43	100.00	-	-	-	-	-	-
58	058	Jl. Kenanga	Teweh Tengah	1.42	6.00	-	1.42	-	-	0.07	4.93	-	-	1.35	95.07	-	-
59	059	Jl. Piere Tendean	Teweh Tengah	0.38	6.00	0.38	-	-	-	0.38	100.00	-	-	-	-	-	-
60	060	Jl. Mawar	Teweh Tengah	0.40	6.00	0.20	0.20	-	-	0.40	100.00	-	-	-	-	-	-
61	061	Jl. Anggrek	Teweh Tengah	0.70	6.00	0.05	0.65	-	-	0.70	100.00	-	-	-	-	-	-
62	062	Jl. Dahlia	Teweh Tengah	0.25	7.00	0.25	-	-	-	0.25	100.00	-	-	-	-	-	-
63	063	Jl. Cempaka Putih	Teweh Tengah	0.52	7.00	0.52	-	-	-	0.52	100.00	-	-	-	-	-	-
64	064	Jl. Teratai	Teweh Tengah	0.38	6.00	0.38	-	-	-	-	-	0.38	100.00	-	-	-	-
65	065	Jl. Veteran	Teweh Tengah	0.43	6.00	0.43	-	-	-	0.43	100.00	-	-	-	-	-	-
66	066	Jl. Imam Bonjol	Teweh Tengah	0.90	7.00	0.90	-	-	-	0.50	55.56	0.40	44.44	-	-	-	-
67	067	Jl. Merak	Teweh Tengah	0.38	7.00	0.38	-	-	-	0.38	100.00	-	-	-	-	-	-
68	068	Jl. Flores	Teweh Tengah	0.10	6.00	-	0.10	-	-	0.10	100.00	-	-	-	-	-	-
69	069	Jl. Maluku	Teweh Tengah	0.10	8.00	0.10	-	-	-	0.10	100.00	-	-	-	-	-	-
70	070	Jl. Sumbawa	Teweh Tengah	0.10	6.00	0.10	-	-	-	0.10	100.00	-	-	-	-	-	-
71	071	Jl. Timur	Teweh Tengah	0.20	6.00	0.20	-	-	-	0.20	100.00	-	-	-	-	-	-
72	072	Jl. Panglima Batur	Teweh Tengah	0.85	7.00	0.63	0.22	-	-	0.85	100.00	-	-	-	-	-	-
73	073	Jl. Sengaji	Teweh Tengah	0.85	7.00	0.85	-	-	-	0.85	100.00	-	-	-	-	-	-
74	074	Jl. Perwira	Teweh Tengah	0.10	5.00	0.10	-	-	-	0.10	100.00	-	-	-	-	-	-
75	075	Jl. Merdeka I, II	Teweh Tengah	0.10	12.00	0.10	-	-	-	0.10	100.00	-	-	-	-	-	-
76	076	Jl. Mangkusari	Teweh Tengah	0.52	6.00	0.52	-	-	-	0.52	100.00	-	-	-	-	-	-
77	077	Jl. P. Antasari	Teweh Tengah	0.43	7.00	0.43	-	-	-	0.43	100.00	-	-	-	-	-	-
78	078	Jl. Manggis	Teweh Tengah	0.33	6.00	0.33	-	-	-	0.33	100.00	-	-	-	-	-	-
79	079	Jl. Durian	Teweh Tengah	0.28	6.00	0.28	-	-	-	0.28	100.00	-	-	-	-	-	-
80	080	Jl. T. Surapati	Teweh Tengah	0.66	8.00	0.66	-	-	-	0.66	100.00	-	-	-	-	-	-
81	081	Jl. Merpati	Teweh Tengah	0.43	5.00	0.19	0.24	-	-	0.43	100.00	-	-	-	-	-	-
82	082	Jl. Rajawali	Teweh Tengah	0.52	5.00	0.52	-	-	-	0.52	100.00	-	-	-	-	-	-
83	083	Jl. Bangau	Teweh Tengah	0.47	6.00	0.47	-	-	-	0.47	100.00	-	-	-	-	-	-
84	084	Jl. Pramuka I	Teweh Tengah	0.80	6.00	0.80	-	-	-	0.80	100.00	-	-	-	-	-	-
85	085	Jl. Panti Ajar	Teweh Tengah	0.70	4.00	0.70	-	-	-	0.70	100.00	-	-	-	-	-	-
86	086	Jl. Pramuka	Teweh Tengah	1.48	10.00	1.48	-	-	-	1.48	100.00	-	-	-	-	-	-
87	087	Jl. Wirapraja	Teweh Tengah	0.70	5.00	0.70	-	-	-	0.70	100.00	-	-	-	-	-	-
88	088	Jl. Sampling Stadion	Teweh Tengah	0.47	6.00	0.47	-	-	-	0.47	100.00	-	-	-	-	-	-
89	089	Jl. Padat Karya	Teweh Tengah	0.47	6.00	0.47	-	-	-	0.47	100.00	-	-	-	-	-	-
90	090	Jl. Nanas	Teweh Tengah	0.50	7.00	0.50	-	-	-	0.50	100.00	-	-	-	-	-	-
91	091	Jl. Langsat	Teweh Tengah	0.60	6.00	0.60	-	-	-	0.60	100.00	-	-	-	-	-	-
92	092	Jl. Beringin	Teweh Tengah	0.43	8.00	0.43	-	-	-	0.43	100.00	-	-	-	-	-	-
93	093	Jl. Nusa Indah	Teweh Tengah	0.38	4.00	0.20	0.18	-	-	0.38	100.00	-	-	-	-	-	-
94	094	Jl. Srikaya	Teweh Tengah	0.22	4.00	-	0.22	-	-	0.22	100.00	-	-	-	-	-	-
95	095	Jl. Keladan	Teweh Tengah	0.65	3.50	-	0.65	-	-	0.65	100.00	-	-	-	-	-	-
96	096	Jl. Akasia	Teweh Tengah	1.10	6.00	1.10	-	-	-	0.07	6.36	1.03	93.64	-	-	-	-
97	097	Jl. Meranti	Teweh Tengah	0.43	10.00	0.43	-	-	-	0.43	100.00	-	-	-	-	-	-
98	098	Jl. Nangka	Teweh Tengah	1.10	4.00	-	1.10	-	-	1.10	100.00	-	-	-	-	-	-
99	099	Jl. Semoga Indah	Teweh Tengah	0.50	6.00	0.50	-	-	-	0.50	100.00	-	-	-	-	-	-
100	100	Jl. Indah Permai	Teweh Tengah	0.10	7.00	-	0.10	-	-	0.10	100.00	-	-	-	-	-	-
101	101	Jl. Lembaga I	Teweh Tengah	0.40	5.00	0.25	0.15	-	-	0.20	50.00	0.20	50.00	-	-	-	-
102	102	Jl. Lembaga II	Teweh Tengah	0.36	5.00	0.19	0.18	-	-	0.17	47.22	0.19	52.78	0.00	-	-	-
103	103	Jl. Pramuka II	Teweh Tengah	0.85	5.00	0.85	-	-	-	0.85	100.00	-	-	-	-	-	-
104	104	Jl. Reformasi	Teweh Tengah	1.50	6.00	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	1.50	100.00
105	105	Sp. Thamrin - Trans Liju	Teweh Timur	9.20	8.00	2.25	1.40	5.55	-	3.45	37.50	4.15	45.11	1.60	17.39	-	-
106	106	Trans Liju - Benangin V	Teweh Timur	9.80	8.00	3.05	0.99	5.77	-	3.73	38.06	0.50	5.10	4.78	48.78	0.79	8.06
107	107	Jl. Negara Km. 7 - Sei Batu	Teweh Tengah	4.60	6.00	-	-	-	4.60	-	-	-	-	-	-	4.60	100.00
108	108	Jl. Weyang - Jl. Negara Km. 6,5 / (Jl.H.Koyem)	Teweh Baru	2.50	12.00	1.00	1.50	-	-	2.50	100.00	-	-	0.00	-	-	-
109	109	Rubai - Paring Lahung	Montallat	5.00	8.00	-	0.05	-	4.95	0.05	1.00	-	-	-	-	4.95	99.00
110	110	Jl. Pantung (Mampuak II) - Sp. Jl. HPH	Teweh Timur	4.00	7.00	-	0.89	1.71	1.40	0.89	22.25	-	-	1.71	42.75	1.40	35.00
111	111	Jl. Tongka - Mampuak I	Teweh Timur	12.00	7.00	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00	100.00
112	112	Jl. Trans Mampuak I - Sp. Jl. HPH	Teweh Timur	2.00	7.00	-	0.60	1.40	-	0.60	30.00	0.17	8.50	-	-	1.23	61.50
113	113	Jl. Montallat I - Montallat II Seberang	Montallat	2.00	5.00	-	0.10	-	1.90	-	-	0.10	5.00	-	-	1.90	95.00
114	114	Jl. Trehean - Buper	Teweh Selatan	1.50	8.00	1.23	0.28	-	-	1.39	92.67	0.11	7.33	-	-	-	-
115	115	Jl. Pararawen dan Pararawen I	Teweh Tengah	2.40	5.00	0.08	2.32	-	-	2.40	100.00	-	-	-	-	-	-
116	116	Jl. Permata Hijau	Teweh Tengah	0.42	3.00	-	0.42	-	-	0.42	100.00	-	-	-	-	-	-
117	117	Jl. Persemaian	Teweh Tengah	1.75	6.00	0.26	1.49	-	-	1.75	100.00	-	-	-	-	-	-
118	118	Jl. SDLB	Teweh Tengah	0.48	3.00	0.15	0.33	-	-	0.48	100.00	-	-	-	-	-	-
119	119	Jl. Jalan Taman Remaja	Teweh Tengah	1.30	6.00	1.30	-	-	-	1.30	100.00	-	-	-	-	-	-

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI							
						Aspal/ Penetrasi/ Makadam	Perkerasan Beton	Telfort/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
120	120	Jl. Nangka II	Teweh Tengah	0.23	5.00	-	0.23	-	-	0.23	100.00	-	-	-	-	-	-
121	121	Jl. Angah	Teweh Tengah	0.55	6.00	0.55	-	-	-	0.55	100.00	-	-	-	-	-	-
122	122	Jl. Batu Raya I - Batu Raya II	Teweh Tengah	5.00	8.00	-	0.97	4.03	-	3.17	63.36	-	-	0.99	19.74	0.85	16.90
123	123	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	Teweh Timur	18.00	8.00	0.60	0.40	2.50	14.50	1.00	5.56	1.00	5.56	1.00	5.56	15.00	83.33
124	124	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	Teweh Timur	54.00	8.00	26.80	5.49	19.61	2.10	13.20	24.44	19.70	36.48	6.00	11.11	15.10	27.96
125	125	Jl. Muara Bakah Seberang - Lahei II	Lahei	9.00	6.00	-	-	0.60	8.40	2.35	26.11	4.58	50.89	1.25	13.89	0.82	9.11
126	126	Jl. Yetro Sinseng	Teweh Tengah	2.00	12.00	2.00	-	-	-	2.00	100.00	-	-	-	-	-	-
127	127	Jl. A. Yani	Teweh Tengah	2.50	13.00	2.50	-	-	-	2.50	100.00	-	-	-	-	-	-
128	128	Jl. Bandara Baru	Teweh Selatan	2.50	12.00	0.70	-	1.65	0.15	2.50	100.00	-	-	-	-	-	-
129	129	Jl. Kelud	Teweh Tengah	0.40	6.00	-	0.40	-	-	0.40	100.00	-	-	-	-	-	-
130	130	Jl. Poros Trahean-Bintang Ninggi-Butong	Teweh Selatan	8.00	8.00	1.05	0.28	1.28	5.40	1.40	17.50	1.21	15.13	-	-	5.39	67.38
131	131	Jl. Tp. Laung - Desa Pendang (Bts Barsel)	Montallat	3.80	8.00	-	0.30	-	3.50	-	-	0.30	7.89	-	-	3.50	92.11
132	132	Jl. Islamic Center	Teweh Baru	0.70	8.00	-	0.20	-	0.50	0.20	28.57	-	0.00	-	-	0.50	71.43
133	133	Jl. Lemo - Pepas	Montallat	43.40	8.00	-	0.17	-	43.24	0.17	0.39	8.43	19.42	0.00	-	34.80	80.18
134	134	Jl. Trans Bangdep - Sp. Jl. Lemo (Jl. Muek)	Teweh Tengah	3.00	8.00	0.60	2.40	-	-	3.00	100.00	-	-	-	-	-	-
135	135	Simp Jl. Negara Km.16 Muara Teweh Benangin -- Jl. HPH	Teweh Baru/ Lahei	3.00	8.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	100.00	-	-
136	136	Jl. HPH - Desa Muara Inu	Lahei	14.00	8.00	-	-	-	14.00	-	-	-	-	14.00	100.00	-	-
137	137	Jl. Sikan - Tp. Laung Seberang	Montallat	3.00	8.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00	100.00
138	138	Jl. Menuju Desa Buntok baru	Teweh Selatan	1.00	8.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	100.00
139	139	Jl. Baru Kandui - Payang Ara	Gunung Timang	1.40	8.00	-	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40	100.00	-	-
140	140	Jl. Ronggolawe I	Teweh Tengah	0.40	4.50	-	0.40	-	-	0.40	100.00	-	-	-	-	-	-
141	141	Jl. Lemo Seberang - Kuburan Keramat	Teweh Tengah	3.40	7.00	-	0.07	3.03	0.30	0.07	2.06	-	-	1.93	56.76	1.40	41.18
142	142	Jl. Bukit Hijau	Teweh Tengah	3.00	4.00	-	3.00	-	-	3.00	100.00	-	-	-	-	-	-
143	143	Jl. Permata Anggrek	Teweh Tengah	0.40	4.00	-	0.35	0.06	-	-	-	0.40	100.00	-	-	-	-
144	144	Jl. Permata Hati	Teweh Tengah	0.40	4.00	-	0.23	-	0.18	-	-	0.20	50.00	-	-	0.20	50.00
145	145	Jl. Permata Biru	Teweh Tengah	0.50	4.50	-	0.40	-	0.10	0.40	80.00	-	-	-	-	0.10	20.00
146	146	Jl. Putra Sabui I	Teweh Tengah	0.40	4.00	0.36	-	-	0.04	0.40	100.00	-	-	-	-	-	-
147	147	Jl. Putra Sabui II	Teweh Tengah	0.40	4.00	-	0.40	-	-	0.40	100.00	-	-	-	-	-	-
148	148	Jl. Pesona	Teweh Tengah	0.30	4.00	0.16	0.14	-	-	0.30	100.00	-	-	-	-	-	-
149	149	Jl. Pesona II	Teweh Tengah	0.30	4.00	-	0.27	-	0.03	0.30	100.00	-	-	-	-	-	-
150	150	Simp Jl. Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	Teweh Baru	7.00	8.00	-	3.41	2.18	1.41	0.97	13.86	3.15	44.99	1.27	18.14	1.61	23.01
151	151	Simp Jl. Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	Teweh Baru	9.60	8.00	-	0.60	-	9.00	0.60	6.25	9.00	93.75	-	-	-	-
152	152	Pandran Permai - Desa Sikan	Teweh	23.00	8.00	-	1.78	-	21.23	9.95	43.26	9.85	42.83	3.20	13.91	-	-
153	153	Bukit Sawit - Pandran Permai	Teweh Selatan	3.00	8.00	-	0.63	-	2.38	0.40	13.33	-	-	0.46	15.33	2.14	71.33
A. Total Panjang Jalan (Km)				758.14		201.59	113.91	138.36	304.73	259.81		109.39		115.04		273.75	
B. Persentase Jalan (%)											34.72		14.43		15.17		36.11

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut,2018

b. Pembangunan Jembatan

Target Panjang Jembatan dalam kondisi baik sepanjang **2.500 meter** dengan realisasi pembangunan jembatan baru sepanjang **4.557,30 meter**. Adapun data kondisi jembatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3. Kondisi Jembatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

No	No Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Ket.
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Jembatan Nihan	Jl. Negara Km. 21 - Nihan	13.20	4.00	1.00	Beton	Rusak	Beton	Baik	Beton	Baik	Ulin	Rusak	
2		Jembatan Ulin	Simp. Nihan - Mukut	18.30	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
3		Jembatan Ulin	Simp. Nihan - Mukut	22.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
4	Jembatan Baja Ds. DN		Lahei - Luwe	10.00	4.10	1.00	Baja	Baik	Baja	Baik	Baja	Baik	Baja	Baik	
5		Jembatan Ulin	Lahei - Luwe	12.00	5.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
6		Jembatan Ulin	Lahei - Luwe	4.00	5.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
7	Jembatan Ulin TMMD		Lahei - Luwe	25.00	4.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
8	Jembatan Ulin		Luwe - Benao	18.00	4.50	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
9	Jembatan Ulin PMMD		Luwe - Benao	83.00	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	R. Ringan	Ulin	Baik	Ulin	R. Ringan	
10	Jembatan Ulin		Luwe - Benao	13.00	5.40	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
11	Jembatan Ulin		Luwe - Benao	10.50	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
12	Jemb. Jangkang Lama		Luwe - Benao	25.70	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
13	Jemb. Sei Belangsih		Luwe - Benao	17.50	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	R. Ringan	
14	Jemb. Sei Putang		Luwe - Benao	21.00	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	Baik	
15	Jemb. Sei Belantik		Luwe - Benao	17.00	5.50	1.00	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	Baik	
16	Jemb. Papar Pujung		Luwe - Benao	45.80	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
17	Jembatan ulin		Luwe - Benao	36.00	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	Baik	
18	Jemb. Sei Penganen		Luwe - Benao	28.30	5.50	1.00	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	Baik	
19	Jemb. Sei Pelaungan		Luwe - Benao	10.20	5.50	1.00	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	Rusak	
20	Jemb. Sei Induk		Luwe - Benao	51.50	5.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
21	Jemb. Sei Benao		Luwe - Benao	65.00	5.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
22	Jembatan Beton		Jl. Negara Km. 11 - Lahei	30.00	6.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
23	Jembatan Beton		Jl. Negara Km. 11 - Lahei	10.20	6.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
24	Jembatan Ulin		Trans 52 - Trans 55	5.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
25	Jembatan Ulin		Trans 52 - Trans 55	5.50	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
26	Jembatan Baja		Trans 52 - Trans 55	40.00	4.50	1.00	Baja	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Ulin	Baik	
27	Jembatan Ulin		Trans 52 - Trans 55	5.50	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
28	Jembatan Ulin		Trans 52 - Trans 55	6.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
29	Jembatan Ulin		Trans 52 - Trans 55	18.00	4.50	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
30	Jembatan Ulin		Trans 52 - Trans 55	11.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
31	Jembatan Ulin		Trans 52 - Trans 55	23.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
32	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 52 - Simp. Trans 38	18.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
33	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 52 - Simp. Trans 38	5.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
34	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 52 - Simp. Trans 38	26.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
35	Jembatan Beton		Jl. Negara Km. 38 - Lokasi Trans 38	22.00	6.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
36	Jembatan Beton		Jl. Negara Km. 38 - Lokasi Trans 38	26.00	6.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
37	Jembatan Beton		Jl. Negara Km. 38 - Lokasi Trans 38	12.00	6.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
38	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 38 - Lokasi Trans 38	12.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
39	Jembatan Beton		Jl. Negara Km. 17 - Lokasi Perkebunan	6.00	4.50	1.00	Beton	R. Berat	Beton	R. Berat	P. Batu	R. Berat	Beton	Rusak	
40	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 17 - Lokasi Perkebunan	8.00	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
41	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 9 - Lokasi Perkebunan	8.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
42	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 9 - Lokasi Perkebunan	18.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
43	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 9 - Lokasi Perkebunan	7.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
44	Jembatan Bayas 01		Simp. Bayas - Pendreh	30.00	9.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
45	Jembatan Ulin		Jl. Negara Km. 2 Muara Teweh - P. Cahu - Desa Malawaken	21.00	4.50	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	P. Batu	Baik	Ulin	Sedang	
46	Jembatan Beton		Jl. Negara Km. 2 Muara Teweh - P. Cahu - Desa Malawaken	20.00	5.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
47	Kayu Bulat 01		Malawaken - Lahei	13.80	4.00	1.00	Kayu	Rusak	Kayu	Rusak	Kayu	Rusak	Kayu	Rusak	
48	Kayu Bulat 06		Malawaken - Lahei	8.00	4.00	1.00	Kayu	Rusak	Kayu	Rusak	Kayu	Rusak	Kayu	Rusak	
49	Jembatan Ulin		Malawaken - Lahei	8.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
50	Jembatan Ulin		Malawaken - Lahei	8.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
51	Jembatan Ulin		Malawaken - Lahei	8.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
52	Jembatan Pendreh 01		Muara Teweh - Pendreh	4.00	7.40	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	P. Batu	Baik	Beton	Baik	
53	Jembatan Pendreh 02		Muara Teweh - Pendreh	15.00	6.30	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
54	Jembatan Pendreh 03		Muara Teweh - Pendreh	31.50	6.20	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
55	Jembatan Pendreh 04		Muara Teweh - Pendreh	36.50	6.40	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
56	Jembatan Pendreh 05		Muara Teweh - Pendreh	10.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
57	Jembatan Ulin		Simp. Trinsing - Bintang Ninggi	17.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
58	Jembatan Ulin		Simp. Trinsing - Bintang Ninggi	16.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	

No	No Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Ket.
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59		Jembatan Ulin	Simp. Trinsing - Bintang Ninggi	12.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
60		Jembatan Ulin	Simp. Trinsing - Bintang Ninggi	10.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
61		Jembatan Ulin	Simp. Trinsing - PIR Butong	21.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
62		Jembatan Ulin	Simp. Trinsing - PIR Butong	9.50	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
63		Jemb. Sei Inu (Butong)	Simp. Trinsing - PIR Butong	40.00	4.50	1.00	Baja	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Ulin	Sedang	
64		Jembatan Kayu Bulat	PIR Butong - Desa Butong	2.00	4.50	1.00	Kayu	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
65		Jembatan Lemo 01	Jl. Negara Km. 4 - Lemo	9.00	4.00	1.00	Beton	Sedang	Beton	Baik	P. Batu	Baik	Beton	Baik	
66		Jembatan Lemo 02	Jl. Negara Km. 4 - Lemo	9.50	4.00	1.00	Beton	Sedang	Beton	Baik	P. Batu	Baik	Beton	Baik	
67		Jembatan Lemo 05	Jl. Negara Km. 4 - Lemo	9.50	4.00	1.00	Beton	Sedang	Beton	Baik	P. Batu	Baik	Beton	Baik	
68		Jembatan Lemo 08	Jl. Negara Km. 4 - Lemo	7.00	4.00	1.00	Beton	Sedang	Beton	Baik	P. Batu	Baik	Beton	Baik	
69		Jembatan Ulin Beton	Jl. Negara Km. 15 - Hajak	14.00	4.00	1.00	Beton	Baik	Ulin	Baik	Pasangan	Baik	Ulin	Baik	
70		Jembatan Ulin	Hajak - Liang Naga	12.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
71		Jembatan Ulin	Hajak - Liang Naga	20.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
72		Jembatan Ulin	Hajak - Liang Naga	15.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
73		Jembatan Ulin	Hajak - Liang Naga	14.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
74		Jembatan Kayu Ulin 01	Kandui - Tongka	28.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
75		Jembatan Kayu Ulin 02	Kandui - Tongka	9.00	3.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
76		Jembatan Kayu Ulin 03	Kandui - Tongka	20.00	3.80	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
77		Jembatan Kayu Ulin 04	Kandui - Tongka	12.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
78		Jembatan Kayu Ulin 05	Kandui - Tongka	26.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
79		Jembatan Kayu Ulin 06	Kandui - Tongka	10.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
80		Jembatan Kayu Ulin 07	Kandui - Tongka	8.00	3.50	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
81		Jembatan Beton 01	Kandui - Tongka	45.00	5.60	1.00	Beton	Rusak	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
82		Jembatan Kayu Ulin 08	Kandui - Tongka	16.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
83		Jembatan Kayu Ulin 09	Kandui - Tongka	4.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
84		Jembatan Kayu Ulin 10	Kandui - Tongka	12.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
85		Jembatan Beton 02	Kandui - Tongka	61.00	5.50	1.00	Beton	Rusak	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
86		Jembatan Beton 03	Kandui - Tongka	31.00	5.90	1.00	Beton	Rusak	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
87		Jembatan Kayu Ulin 11	Kandui - Tongka	20.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
88		Jembatan Beton 04	Kandui - Tongka	22.00	5.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
89		Jembatan Beton 05	Kandui - Tongka	24.00	3.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
90		Jembatan Kayu Ulin 12	Kandui - Tongka	57.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
91		Jembatan Kayu Ulin 13	Kandui - Tongka	42.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
92		Jembatan Kayu Ulin 14	Kandui - Tongka	5.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
93		Jembatan Kayu Ulin 15	Kandui - Tongka	25.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
94		Jembatan Rangka Baja	Kandui - Tongka	60.00	5.50	1.00	Baja	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Ulin	Rusak	
95		Jembatan Ulin 01	Tongka - Batu Raya	21.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
96		Jembatan Ulin 02	Tongka - Batu Raya	24.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
97		Jembatan Ulin 03	Tongka - Batu Raya	9.50	4.50	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
98		Jembatan Ulin 04	Tongka - Batu Raya	4.00	8.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
99		Jembatan Ulin 05	Tongka - Batu Raya	7.50	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
100		Jembatan Ulin 06	Tongka - Batu Raya	10.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
101		Jembatan Ulin 07	Tongka - Batu Raya	12.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
102		Jembatan Ulin 08	Tongka - Batu Raya	16.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
103		Jembatan Ulin 09	Tongka - Batu Raya	10.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
104		Jembatan Ulin 10	Tongka - Batu Raya	10.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
105		Jembatan Ulin 11	Tongka - Batu Raya	21.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
106		Jembatan Ulin 12	Tongka - Batu Raya	11.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
107		Jembatan Ulin 13	Tongka - Batu Raya	5.00	4.20	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
108		Jembatan Ulin	Tongka - Selebes	12.00	2.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
109		Jembatan Ulin 01	Kandui - Ketapang	7.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
110		Jembatan I Girder 02	Kandui - Ketapang	12.00	4.00	1.00	Beton	Perbaikan	Beton	Perbaikan	Beton	Baik	Beton	Perbaikan	
111		Jembatan Ulin 03	Kandui - Ketapang	8.50	3.70	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
112		Jembatan Beton 04	Kandui - Ketapang	18.00	4.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
113		Jembatan Beton 05	Kandui - Ketapang	27.00	5.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
114		Jembatan Beton 06	Kandui - Ketapang	23.00	6.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	

No	No Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Ket.
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115		Jembatan Ulin 07	Kandui - Ketapang	8.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
116		Jembatan Ulin 08	Kandui - Ketapang	9.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
117		Jembatan Ulin 09	Kandui - Ketapang	8.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
118		Jembatan Ulin 10	Kandui - Ketapang	8.00	3.80	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
119		Jembatan Ulin 11	Kandui - Ketapang	15.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Baik	
120		Jembatan Ulin 12	Kandui - Ketapang	10.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
121		Jembatan Beton 13	Kandui - Ketapang	21.50	6.40	1.00	Beton	Rusak	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
122		Jembatan Beton 14	Kandui - Ketapang	19.00	5.40	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
123		Jembatan Ulin 15	Kandui - Ketapang	10.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
124		Jembatan Ulin 16	Kandui - Ketapang	14.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	
125		Jembatan Ulin 17	Kandui - Ketapang	6.00	3.50	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
126	S. Bawang		Ketapang - Montallat II	20.50	4.00	1.00	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	Ulin	R. Ringan	
127	S. Kuned		Ketapang - Montallat II	25.60	4.60	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
128	Kayu Log		Camp. PT. Daya Sakti - Pepas	20.00	6.00	1.00	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	
129	Kayu Log		Camp. PT. Daya Sakti - Pepas	15.00	6.00	1.00	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	
130	S. Kanaken		Camp. PT. Daya Sakti - Pepas	15.00	6.00	1.00	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	Kayu Bulat	R. Ringan	
131	Jembatan I		Pepas - Tumpung Laung II	8.00	4.00	1.00	Ulin	R. Ringan	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
132	S. Sukon		Pepas - Tumpung Laung II	19.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
133	Jembatan III		Pepas - Tumpung Laung II	8.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
134	Jembatan IV		Pepas - Tumpung Laung II	7.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
135	Jembatan V		Pepas - Tumpung Laung II	12.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
136	S. Patake		Pepas - Tumpung Laung II	84.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
137	Jembatan Kayu Ulin		Pepas - Tumpung Laung II	25.00	4.00	1.00	Ulin	R. Ringan	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
138	Jembatan Kayu Ulin		Pepas - Tumpung Laung II	56.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
139	Jembatan Ulin		Simp. Trans. Jamut - Trans. Jamut	9.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
140	Jembatan Ulin		Simp. Trans. Jamut - Trans. Jamut	14.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
141	Jembatan Ulin		Simp. Trans. Jamut - Trans. Jamut	32.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
142	Jembatan Ulin		Simp. Trans. Jamut - Trans. Jamut	2.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
143	Jembatan Kayu Bulat		Simp. Trans. Jamut - Trans. Jamut	12.00	4.00	1.00	Kayu Bulat	Sedang	Kayu Bulat	Sedang	Kayu Bulat	Sedang	Kayu Bulat	Sedang	
144	Jembatan Ulin 01		Lampeong - Lawarang	8.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
145	Jembatan Ulin 02		Lampeong - Lawarang	8.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
146	Jembatan Ulin 03		Lampeong - Lawarang	39.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	R. Ringan	
147	Jembatan Ulin 04		Lampeong - Lawarang	11.50	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	R. Ringan	
148	Jembatan Ulin 05		Lampeong - Lawarang	14.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
149	Jembatan Ulin 01		Lawarang - Muara Mea	19.50	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
150	Jembatan Ulin 02		Lawarang - Muara Mea	12.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
151	Jembatan Ulin 03		Lawarang - Muara Mea	10.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
152	Jembatan Ulin 04		Lawarang - Muara Mea	32.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
153	Jembatan Ulin 05		Lawarang - Muara Mea	12.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
154	Jembatan Ulin 06		Lawarang - Muara Mea	26.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
155	Jembatan Ulin 07		Lawarang - Muara Mea	10.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
156	Jembatan Ulin 08		Lawarang - Muara Mea	51.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
157	Jembatan Ulin 01		Muara Mea - Linon Besi	10.00	3.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
158	Jembatan Ulin 02		Muara Mea - Linon Besi	12.00	3.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
159	Jembatan Ulin 03		Muara Mea - Linon Besi	15.50	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
160	Jembatan Ulin 04		Muara Mea - Linon Besi	12.00	3.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
161	Jembatan Ulin 05		Muara Mea - Linon Besi	12.00	3.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
162	Jembatan Ulin 06		Muara Mea - Linon Besi	12.00	3.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
163	Jembatan Ulin 07		Muara Mea - Linon Besi	11.50	3.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
164	Jembatan Ulin 08		Muara Mea - Linon Besi	8.00	3.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
165	Jembatan Ulin 01		Payang - Berong	7.50	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
166	Jembatan Gantung		Payang - Berong	61.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
167	Jembatan Ulin 02		Payang - Berong	14.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
168	Jembatan Ulin 03		Payang - Berong	14.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
169	Jembatan Ulin 04		Payang - Berong	4.00	2.00	1.00	Ulin	R Ringan	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
170	Jembatan Ulin 05		Payang - Berong	26.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
171	Jembatan Gantung		Payang - Berong	60.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
172	Jembatan Ulin		Jl. Margo Rukun	10.10	3.80	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
173	Jembatan Beton		Jl. Pertiwi	6.10	7.20	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
174	Jembatan Ulin		Jl. Kenanga	22.70	3.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
175	Jembatan Ulin		Jl. Kenanga	36.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	

No	No Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Ket.
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
176		Jembatan Ulin	Jl. Kenanga	32.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
177		Jembatan Ulin	Jl. Kenanga	15.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
178		Jembatan Ulin	Jl. Kenanga	25.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
179		Jembatan Beton	Jl. Dahlia	22.60	5.60	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
180		Jembatan Beton	Jl. Imam Bonjol	7.30	6.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
181		Jembatan Flores	Jl. Flores	15.00	4.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
182	Jembatan Panglima Batur		Jl. Panglima Batur	38.30	8.90	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
183			Jl. Sengaji	28.80	4.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
184		Jembatan Beton	Jl. Sengaji	25.50	6.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
185		Jembatan Beton	Jl. P. Antasari	24.00	4.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
186		Jembatan Beton	Jl. Manggis	10.00	6.70	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
187		Jembatan Beton	Jl. Pramuka I	20.00	6.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
188		Jembatan Sei Bengaris	Jl. Pramuka	12.50	10.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
189		Jembatan Beton	Jl. Nanas	6.70	11.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
190		Jembatan Beton	Jl. Nanas	6.70	11.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
191		Jembatan Beton	Jl. Srikaya	25.00	5.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
192		Jembatan Ulin	Jl. Keladan	18.40	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
193		Jembatan Ulin	Jl. Keladan	34.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak Berat	Ulin	Rusak Berat	Ulin	Rusak Berat	Ulin	Rusak Berat	
194		Jembatan Beton	Jl. Akasia	18.00	6.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
195		Jembatan Bengaris	Jl. Meranti	60.00	6.00	1.00	Baja	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
196		Jembatan Ulin	Sp. Thamrin - Trans Liju	10.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
197		Jembatan Beton	Trans Liju - Benangin V	15.00	5.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
198		Jembatan Rangka Baja	Trans Liju - Benangin V	70.00	7.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
199		Jembatan	Jl. Pantung (Mampuak II) - Sp. Jl. HPH	3.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Kayu Bulat	Baik	Kayu Bulat	Baik	Ulin	Baik	
200		Jembatan	Jl. Tongka - Mampuak I	8.00	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
201		Jembatan	Jl. Trans Mampuak I - Sp. Jl. HPH	10.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
202		Jembatan	Jl. Trans Mampuak I - Sp. Jl. HPH	6.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
203		Jembatan	Jl. Trans Mampuak I - Sp. Jl. HPH	10.00	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
204		Jembatan Ulin	Jl. Trehean - Buper	40.50	5.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
205		Jembatan	Jl. Batu Raya I - Batu Raya II	7.50	4.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
206		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	4.00	8.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
207		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	2.50	7.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
208		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	2.50	7.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
209		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	2.50	7.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
210		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	2.50	4.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
211		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	2.50	6.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
212		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	14.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
213		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	2.50	7.00	1.00	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	Ulin	Rusak	
214		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	4.00	7.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
215		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	15.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
216		Jembatan Ulin	Jl. Poros Sp. Km 34 - Ds. Gandring	12.00	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	
217		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	20.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
218		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	21.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
219		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	13.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
220		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	25.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
221		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	21.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
222		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	11.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
223		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	12.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
224		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	12.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
225		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	15.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
226		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	21.00	7.50	1.00	Ulin	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
227		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	16.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
228		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	21.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
229		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	16.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
230		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	21.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
231		Jembatan Beton	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	30.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Baja	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
232		Jembatan Rangka Baja	Jl. Negara Km. 34 - Sp. Benangin	60.00	7.50	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	

No	No Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Ket.
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
233		Jembatan Beton	Jl. Yetro Sinseng	17.00	12.00	1.00	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	Beton	Baik	
234		S. Tukas	Jl. Lemo - Pepas	5.00	5.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
235		S. Butuh	Jl. Lemo - Pepas	5.00	5.00	1.00	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	
236		Jembatan Kayu Bulat	Jl. HPH - Desa Muara Inu	12.00	5.00	1.00	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	
237		Jembatan Kayu Bulat	Jl. HPH - Desa Muara Inu	10.00	4.00	1.00	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	
238		Jembatan Kayu Bulat	Jl. HPH - Desa Muara Inu	12.00	4.00	1.00	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	
239		Jembatan Kayu Bulat	Jl. HPH - Desa Muara Inu	12.00	4.00	1.00	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	Kayu Bulat	R. Berat	
240		Jemb. Gantung M. Inu	Jl. HPH - Desa Muara Inu	75.00	2.00	1.00	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	Ulin	Baik	
241		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	7.50	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
242		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	5.00	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
243		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	7.50	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
244		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	7.50	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
245		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	11.00	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
246		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	7.50	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
247		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	7.50	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
248		Jembatan Ulin	Simp Jl.Negara Km.30 Muara Teweh Benangin -- Desa Liang Naga	2.50	4.00	1.00	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	Ulin	R. Berat	
249		Jembatan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	20.00	5.00	1.00	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	T. Tanah	Sedang	
250		Timbunan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	2.00	7.00	1.00	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	T. Tanah	Sedang	
251		Jembatan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	4.00	4.00	1.00	Ulin	Rusak	K. Bulat	Rusak	K. Bulat	Rusak	T. Tanah	Rusak	
252		Timbunan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	1.50	7.00	1.00	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	T. Tanah	Sedang	
253		Timbunan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	1.50	7.00	1.00	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	T. Tanah	Sedang	
254		Timbunan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	1.50	7.00	1.00	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	T. Tanah	Sedang	
255		Jembatan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	13.00	4.00	1.00	Ulin	Baik	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	T. Tanah	Baik	
256		Timbunan Kayu Bulat	Simp Jl.Negara Km.57 Muara Teweh Benangin -- Desa Panaen	1.50	7.00	1.00	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	K. Bulat	Sedang	T. Tanah	Sedang	
257		Jembatan Kayu Bulat	Pandran Permai - Desa Sikan	21.00	6.00	1.00	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	
258		Jembatan Kayu Bulat	Pandran Permai - Desa Sikan	20.00	6.00	1.00	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	
259		Jembatan Kayu Bulat	Pandran Permai - Desa Sikan	10.00	4.00	1.00	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	Kayu	Sedang	
260		Jembatan Ulin	Pandran Permai - Desa Sikan	7.50	4.00	1.00	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	Ulin	Sedang	

Sumber Data : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut

- Kegiatan Peningkatan/ pembangunan jalan dengan indikator Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik dimana targetnya adalah **20 unit** dan pada tahun 2018 realisasi nya **15 unit** atau dengan capaian **75 %**. Adapun peralatan dalam kondisi baik sebagai berikut : Motor grader Cat 120 K, Motor Grader Cat 120K, Vibratory compactor sakai, Excavator Cat 320D2, Mini Excavator Komatsu PC-45, Bulldozer Cat D5K, Wheel Loader Cat 914G, Dump Truck Isuzu, Dump Truck Mitsubishi, Stone Crusher, Tronton Nissan, Vibratory Compactor Cat CS-533D, Motor Grader Mitsubishi, Dump Truck Isuzu, Wheel Loader TCM

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas public

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
• Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan	18 buah	13 Buah	72%
• Prosentase pemeliharaan sungai	75%	100%	133%
• Jumlah fasilitas publik yang dibangun	3 unit	3 unit	100%

KETERANGAN :

a. Pembangunan Irigasi

Target indikator kinerja jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan s/d Tahun 2018 18 buah dengan realisasi 13 buah. Dari 13 buah itu realisasi dalam panjang **5.455 meter** dengan capaian kinerja **72%**. Untuk memenuhi target tersebut melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Adapun kondisi jaringan irigasi/rawa di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4. Kondisi Jaringan Irigasi/Rawa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

NO	KABUPATEN KECAMATAN / DESA	LUAS BAKU (Ha)	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	LUAS AREAL DI O&P (Ha)	BAIK		RUSAK RINGAN (Ha)	RUSAK SEDANG (Ha)	RUSAK BERAT (Ha)
						(Ha)	M			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	KAB. BARITO UTARA									
I.	KEC.TEWEH SELATAN									
1.	D.I TRINSING	688	688	388	388	250	1.957	-	98	40
2.	D.I TANDRAHEAN	500	400	400	400	271	1.635	-	229	-
3.	D.I.R BINTANG NINGGI	75	75	75	75	-	-	-	-	75
4.	D.I.R. BUTONG	100	100	100	100	-	-	-	25	75
5.	D.I.R. BUNTOK BARU	150	150	150	-	-	-	-	40	110
II.	KEC.MONTALLAT									
1.	D.I. MONTALLAT	404	150	150	404	404	702	-	-	404
2.	D.I.R. TUMPUNG LAUNG	400	400	400	400	-	2.061	200	-	200
3.	D.I.R .TP.LAUNG I TELAGA BIRU	500	100	100	100	100	3.588	-	-	-
4.	D.I.R.TP.LAUNG II BALANGIRAN	400	400	400	100	100	3.793	-	-	-
5.	D.I.R. SIKAN	250	125	125	125	-	1.122	35	90	250
6.	D.I.R. PEPAS	228	228	228	228	-	1.525	-	58	170
7.	D.I.R. RUJI	200	100	100	100	-	-	-	-	100
8.	D.I.R. PARING LAHUNG	200	100	100	100	-	2.568	-	50	50
III.	KEC.GUNUNG TIMANG									
1.	D.I.R. KANDUI	150	50	50	50	50	107	-	-	-
2.	D.I. MAJANGKAN	200	100	100	100	-	-	-	-	100
3.	D.I. WALUR	200	100	100	100	50	289	-	25	25
4.	D.I. BAWANG	500	150	150	150	150	1.362	-	-	350
5.	D.I. MALUNGA	100	50	50	50	50	369	-	-	-
		5.245	3.466	3166	2.970	1.425	8.958	235	615	1.949

Sumber data : Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kab. Barut,2018

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai

Target kinerja prosentase kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sungai tahun 2018 adalah sebesar **75%** dengan realisasi **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%** atau dengan total panjang **172** meter, meliputi jenis pekerjaan kontruksi beton seperti pasangan tebing/turap dan pasangan bronjong sebanyak **7 paket** pekerjaan yang dilaksanakan ada di beberapa lokasi kegiatan yaitu Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Teweh Baru, dan Kecamatan Teweh Timur. Tingginya curah hujan sering mengakibatkan banjir di beberapa wilayah kota Muara Teweh dan wilayah lainnya di Kabupaten Barito Utara karena meluapnya Sungai Barito dan Sungai Bengaris yang membelah Kota Muara Teweh. Untuk meminimalkan dampak banjir tersebut diperlukan penanganan beberapa titik rawan longsor dan banjir melalui paket pekerjaan Pembuatan Perkuatan Tebing / Bronjong Bantaran Sei Pendreh RT. 01- RT. 02, Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Benangin Jalan Angah RT. 01, Pembuatan Perkuatan Tebing Anak Sungai Bengaris, Perkuatan Tebing / Bronjong sungai di Desa Benangin II, Pembuatan Perkuatan Tebing di Sungai Bidawang Sikui (Lanjutan), Turap Tebing SDN 1 Sikui dan Pembuatan Perkuatan Tebing / Bronjong Sungai di RT. 01 Desa Sikui.

c. Fasilitas Publik

Target kinerja jumlah fasilitas publik yang dibangun sejumlah **3 (tiga) unit** dengan realisasi **3 (tiga) unit** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Untuk meningkatkan pelayanan publik berupa pelayanan kesehatan yang memadai dan memenuhi syarat standar pelayanan yang baik maka perlunya pembangunan Gedung RSUD Muara Teweh yang baru karena bangunan yang ada sudah kurang memadai lagi untuk memenuhi pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya pembangunan Waterfront city dimana berfungsi untuk tempat rekreasi, pelabuhan dan permukiman. Serta pembangunan Rumah Jabatan Bupati. Adapun beberapa fasilitas publik yang dibangun pada Tahun 2018 diantaranya :

1. Pembangunan Gedung RSUD Muara Teweh
2. Pembangunan Rumah Jabatan
3. WFC (Waterfront City)

Sasaran 3 : Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhab	11 buah	10 buah	90,90 %

KETERANGAN :**a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih**

Target indikator jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhab sebanyak **11 (sebelas)** buah dan realisasi sebanyak **10 (sepuluh)** buah sehingga capaian kinerja sebesar **90,90%**. Prasarana air bersih yang layak di perdesaan merupakan fasilitas yang harus ada untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik dan kualitas kesehatan memadai adapun prasarana air bersih yang dibangun melalui kegiatan peningkatan sistem sarana air bersih perdesaan di Desa Batu Raya I, peningkatan SPAM perdesaan di Sampirang, sumur bor. Untuk sarana kegiatan pengadaan/ pemasangan pipa dan aksesoris pipa IKK Jingah.

Sasaran 4 : Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab	3 buah	11 buah	366 %
2. Panjang draenase yang dibangun/ direhab	4.500 m	626 m	13,91 %

KETERANGAN :

Sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman target indikator jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab **3 (tiga) buah** terealisasi sebanyak **11 (sebelas) buah** sehingga capaian kinerja **366%**. Sanitasi merupakan penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feces mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Masyarakat di Kabupaten Barito Utara terutama di perdesaan, kurang memahami pentingnya sanitasi bagi kesehatan mereka. Hal ini salah satunya dikarenakan rendahnya pengetahuan mereka. Kondisi ini menyebabkan banyak jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Rendahnya tingkat kesadaran juga menyebabkan pelayanan sarana sanitasi yang terbangun tidak dapat berkelanjutan. Banyak fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) yang dibangun tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan

baik, bahkan terabaikan. Bila masyarakat telah menyadari pentingnya sanitasi, khususnya berkaitan dengan kesehatan dan produktivitas, maka kebutuhan terhadap prasarana dan sarana sanitasi akan meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar akan sarana air limbah dan sanitasi dasar Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 menyediakan prasarana dan sarana air limbah yang terdiri dari : Pembuatan parit simpang LP. III Rt. 15 Kel. Lanjas, jalan persemaian Kel. Lanjas, Gang suka ramai (Jl. Taman Remaja), Jl. Nusa Indah, Jl. Pesona II, Kel. Jambu, Jl. Meranti.

Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman dengan target indikator panjang draenase yang dibangun/direhab sepanjang **4.500 meter** dengan realisasi **626 meter** sehingga capaian kinerjanya rendah sekali yaitu sebesar **13,91%**. Beberapa masalah draenase diperkotaan yaitu kawasan yang terbangun mencakup daerah hulu dan hilir semakin berkembang dan mengurangi luasan tanah sebagai penyerap air dan berkembangnya kawasan terbangun dan perkotaan menyebabkan meningkatnya limpasan air permukaan yang tidak dapat diserap kembali ke tanah. Masalah lainnya yaitu perkembangan kawasan perkotaan yang padat penduduk melahirkan sebagian kawasan kumuh, kotor dan kualitas lingkungan yang rendah disebabkan oleh ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah disaluran draenase. Beberapa kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya Pembuatan Drainase Jl. Pertiwi 2 Ujung, Pembuatan Parit saluran limbah Rt. 04B Kel. Jambu, Pembuatan Parit Jl. Pesona II, Jl. Taman Remaja gg. Suka Ramai, Jl. Nusa Indah, Jl. Meranti.

Sasaran 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhab	900 m	2.418 m	268 %

KETERANGAN :

1. Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhab

Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman dengan target indikator jumlah jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi sepanjang **900 meter** dan terealisasi **2.418 meter** sehingga capaian kinerja **268 %**.

Sasaran 6 : Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Jumlah produk Tata ruang	12 buah	3 buah	25,00 %

KETERANGAN :

a. Produk Tata Ruang

Target kinerja jumlah produk tata ruang sebanyak **12 buah** dengan realisasi **3 buah**, sehingga capaian kinerja **25,00 %**. Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan diwilayah Kabupaten Barito Utara maka perlu data perencanaan kawasan yang mantab dan kepastian hukum terkait kawasan. Adapun produk dimaksud yaitu Raperda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Teweh, dan Rencana Strategis Trinsing dan Trahean. Perlu kami sampaikan sampai saat ini Raperda RTRWK Barito Utara belum menjadi perda karena masih proses pembahasan oleh DPRD Kabupaten Barito Utara.

Sasaran 7 : Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka yang asri

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Prosentase penanganan sampah	94,77%	95,15%	99,60%
2. Jumlah petugas kebersihan kota	164 org	216 org	131,70%
3. Jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik	20 unit	24 unit	120%
4. Jumlah petugas pemeliharaan RTH	43 org	60 org	139,53%

KETERANGAN :

a. Penanganan Sampah

Prosentase penanganan sampah sebesar **94,77%** dan terealisasi **95,15%** sehingga capaian kinerja sebesar **99,60%**. Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten pada saat ini masih berada di Ibu Kota Kabupaten Barito Utara yaitu kota Muara Teweh yang berada di Kecamatan Teweh Tengah, sedangkan lingkup pelayanan kebersihan meliputi 2 kelurahan yaitu kelurahan Melayu dan kelurahan Lanjas dengan luas 22.117 Ha.

Pengelolaan sampah :

- Jumlah timbunan sampah pada sekitar 90 – 98 m³/ hari atau 60 – 65,3 ton yang terbagi 36 TPS/Kontainer permanen dan 40 bak sampah profil
- Jumlah volume sampah terangkut sekitar 47 – 53 ton/hari
- Jumlah sampah yang tidak terkelola sekitar 18-20 m³/hari
- Timbunan Sampah di TPA rata-rata setiap hari sekitar 47 ton/hari
- Timbunan Sampah se Kabupaten Barito Utara 70.299 M³/Tahun atau 195 M³/hari

b. Petugas Kebersihan

Jumlah petugas kebersihan kota sampai dengan Tahun 2018 sebanyak **164 orang** dan terealisasi **216 orang** sehingga capaian target **131,70%**.

Berdasarkan data bahwa total timbunan sampah sebanyak 90-98 m³/hari atau 60-65,3 ton/hari dan peningkatan penanganan sampah serta RTH maka diperlukan jumlah petugas yang memadai untuk mengumpulkan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) selanjutnya diangkut oleh armada sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tabel Petugas persampahan (penyapu jalan, sopir dan pengangkut sampah)

Wilayah I	20 Orang	A.Yani, Tumenggung Surapati, Merak, Imam Bonjol, Bayangkara
Wilayah II	12 Orang	Pendreh, Pertiwi, Sudirman, Cempaka Putih, Katamso
Wilayah III	20 Orang	Pertokoan Barito Permai, Dahlia, Sangaji Hilir, Sangaji Hulu, Perwira, Pasar Ipu, Manggis, Durian
Wilayah IV	20 Orang	Panglima Batur, Piere Tendean, Pangeran Antasari, Merdeka, Sumbawa, Keladan
Wilayah V	22 Orang	Meranti, Akasia, Langsung, Beringin, Pasar PBB, Pertokoan PBB, Pasar Dermaga, Pertokoan Dermaga, Jembatan KH.Hasan Basri
Wilayah VI	18 Orang	Bangau, Rajawali, Pasar Pendopo, Maluku
Wilayah VII	20 Orang	Pramuka, Padat Karya, Nanas, Samping Sadion, Samping Pemda
Wilayah VIII	12 Orang	Yerto Singseng
Sopir dan Pengangkut Sampah	56 Orang	
Pemotong Rumput	6 Orang	
Pencangkul	10 Orang	

Sumber data : Bidang Tata Kota DPUPR Kab. Barut, 2018

c. Peralatan Pengelolaan Persampahan

Jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik sampai dengan Tahun 2018 sebanyak **20 unit** dan terealisasi 24 **unit** sehingga capaian kinerja **120%**.

Tabel Daftar Armada Sampah

NO	NAMA	JUMLAH UNIT	KAPASITAS
1	Truck Compactor	1	10 m3
2	Dump Truck	7	6 m3
3	Armroll Truck	3	6 m3
4	Motor Roda 3	5	0,75 m3
5	Mobil Road Sweeper	1	
6	Truck Tangki	2	
7	Pick Up	3	
8	Truck Skylift	1	
9	Exavator	1	
10	Dozer	1	

d. Penambahan Petugas RTH

Jumlah petugas pemeliharaan RTH sampai dengan Tahun 2018 berjumlah **43 Orang** terealisasi **60 orang** sehingga capaian target **139,53 %**.

Tabel Petugas Pertamanan /Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Wilayah I	8 Orang	Median Jalan A. Yani, Taman Bundaran Bupati, Taman Seribu Riam, Runjab Bupati, Median Jalan Yetro Singseng
Wilayah II	5 Orang	Taman Wirapraja
Wilayah III	6 Orang	Taman Kota
Wilayah IV	4 Orang	Taman Praja, Taman GOR
Wilayah V	8 Orang	Taman WFC, Taman Tugu
Wilayah VI	4 Orang	Stadion Swakarya
PJU	6 Orang	Dalam Kota Muara Teweh
Petugas Gudang	3 Orang	
Sopir	2 Orang	
Security	6 Orang	
Koordinator	2 Orang	

Sumber data : Bidang Tata Kota DPUPR Kab. Barut,2018

A.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2017 dan beberapa tahun terakhir

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2018 (Perubahan RENSTRA)	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Panjang jalan dalam kondisi baik - Panjang jembatan dalam kondisi baik - Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik			-	-	-	-	-	-	-	-	48,7 %	69,57%
					316,14	90,33	354,14	101,18	372,62	104,57	426,592 km	119,72	369,2 km	86,87%
					1.730	101,76	1.730	101,76	1.796	83,92	3332,3 m	155,7	4.577,30	183,92%
					16	100	16	100	13	81,25	-	-	15 Unit	75,00%
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik	- Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan - Prosentase pemeliharaan sungai - Jumlah fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi			-	-	-	-	-	-	8 buah	42,10	13 Buah	72,00
					40%	114,29	40%	114,29	22,07%	63,00	77%	171,11	100%	133
					2	100	4	100	8	200	6 unit	200	3 Unit	100
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhab			6	66,66	9	100	9	81,81	13 buah	144,44	10 buah	90,90
4.	Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab			2	100	2	100	1	50	8 buah	400	11 buah	366

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2018 (Perubahan RENSTRA)	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Panjang drainase yang dibangun/direhab			1.755,73	39,02	1.755,73	39,02	3.500	100	1.903,67	42,30	626 m	13,91
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi			7.221,04	80,23	7.221,04	80,23	7.367	73,67	2.961	329	2.418 m	268
6.	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah produk Tata ruang			3	75	3	75	3	75,00	3 buah	100	3 buah	25,00
7.	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka yang asri	- Prosentase penanganan sampah - Jumlah petugas kebersihan kota - Jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik - Jumlah petugas pemeliharaan RTH			88,95	109,14	88,95	109,14	65,20	73,00	89%	98,88	95,15%	100,4
					-	-	-	-	-	-	280 org	155,55	216 org	131,70
					-	-	-	-	-	-	24 unit	171,42	24 unit	120
					-	-	-	-	-	-	45 org	109,7	60 org	139,53
CAPAIAN RATA-RATA PER TAHUN						89,03		92,78		89,65		139,99		123,43

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada beberapa indikator namun juga mengalami penurunan pada indikator yang lain. Namun secara umum rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari **139,99 persen** pada **tahun 2017** menurun menjadi **123,43 persen** pada **tahun 2018**. Penurunan ini terjadi karena dihapusnya program/kegiatan yang sudah menjadi tupoksi PD lain dan juga pengurangan indikator yang tidak dapat dicapai. Namun apabila dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang pada **tahun 2018** mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk lebih lengkapnya perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel.3.2** diatas.

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target pada Renstra 2013-2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Renstra Tahun 2018	
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Panjang jalan dalam kondisi baik - Panjang jembatan dalam kondisi baik - Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	48,7 %	69,57	70 %	69,57
			369,2 km	86,87	425 km	86,87
			4.577,30	183,92	2.500 m	183,92
			15 Unit	75,00	20 Unit	75,00
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas public	- Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan - Prosentase pemeliharaan sungai - Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ direhabilitasi	13 Buah	72,00	18 buah	72,00
			100%	133	75%	133
			3 Unit	100	3 unit	100
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhab	10 buah	90,90	11 buah	90,90
4.	Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	- Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab - Panjang drainase yang dibangun/direhab	11 buah	550	3 buah	550
			626 m	13,91	4.500 m	13,91
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	2.418 m	268	900 m	268
6.	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah produk Tata ruang	3 buah	25,00	12 buah	25,00
7.	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka yang asri	- Prosentase penanganan sampah - Jumlah petugas kebersihan kota - Jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik - Jumlah petugas pemeliharaan RTH	95,15%	99,60	94,77%	99,60
			216 org	131,70	164 org	131,70
			24 unit	120	20 unit	120
			60 org	139,53	43 org	139,53
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA			123,43 %		123,43%	

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Dinas PUPR Tahun 2013-2018, maka secara umum belum ada indikator yang telah

mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%.

A.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja dan solusi yang diberikan.

Secara Umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran oada tahun 2018 ini melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

a. Faktor penyebab tercapainya target antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2018.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Pengawasan yang semakin intensif baik dari internal dan eksternal (Tim internal Dinas, APIP, kalangan insan pers/LSM dan TP4D Kejaksaan Negeri)

- b. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:
1. Berkaitan dengan tupoksi pihak eksternal (sosial, politis, teknis dan wilayah)
 2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas PUPR. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2018 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
 4. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
- c. Adapun Solusi yang diberikan atas penurunan kinerja, khususnya yang diakibatkan oleh kurang terdianya anggaran, terutama untuk keterbatasan kemampuan untuk rekrutmen petugas kebersihan adalah melakukan perbaikan sistem kerja petugas, sedangkan untuk produk tata ruang terutama Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kabupaten Barito Utara, maka hal yang dilakukan adalah dengan mendorong pihak-pihak terkait terutama pihak legislator untuk melakukan percepatan dengan melakukan koordinasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan ke Kementerian terkait di Jakarta.

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis kemungkinan terjadinya efisiensi atas penggunaan sumber daya disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Pengadaan barang / jasa yang nilainya besar sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan melalui sistem pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung melalui Lelang oleh ULP.

- 2) Sikap konsisten / konsekuen terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam pembayaran atas hasil pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim P2HP dan rekomendasi BPK R.I. maupun BPKP.
- 3) Tersusunnya penetapan harga satuan bahan dan upah dalam kontrak penawaran oleh pihak penyedia barang/jasa melalui Keputusan Bupati yang realistis, faktual dan aplikatif sehingga tidak memberatkan pihak penyedia barang/ jasa untuk bekerja dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

A.6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum Program / kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada prinsipnya telah mengacu pada orientasi yang rasionalitas, efektif dan efisien, azas manfaat, dan akuntabel serta bersifat partisipatif, terukur dan benar-benar merupakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan utama masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya. Disamping itu, perbaikan sistem yang mengacu pada pengalaman atau evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, yang ditunjang pula oleh suasana investasi / lingkungan sosial masyarakat yang kondusif, adanya *politicalwill* yang konstruktif dan konsistensi dari pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk dalam hal ini dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam alokasi anggaran.

Sebagai salah satu instrumen pengukur dari tercapainya perjanjian kinerja ini dapat dikaitkan dengan diraihnya opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 3 kali secara berturut-turut dari BPK R.I Wilayah Kalimantan Tengah dalam pengelolaan keuangan dan aset, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan Perangkat Daerah pengelola terbesar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara hampir disetiap tahun anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.4. Realisasi Keuangan Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN	
		DAK TA. 2018 (Rp.)	DAU (Rp.)	TOTAL (Rp.)	(Rp.)	%
	SEKRETARIAT					
1	PROGRAM PELAYAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		5.562.483.682	5.562.483.682		
	Penyediaan jasa surat menyurat		9.750.000	9.750.000	4.830.000	49,54
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1.759.900.000	1.759.900.000	1.284.411.827	72,98
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		145.200.000	145.200.000	101.400.000	69,83
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		15.000.000	15.000.000	12.570.000	83,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		872.710.000	872.710.000	714.100.000	81,83
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		108.000.000	108.000.000	107.502.000	99,56
	Penyediaan alat tulis kantor		75.045.425	75.045.425	69.605.000	92,75
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		109.050.000	109.050.000	84.040,073	77,07
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		15.000.000	15.000.000	14.005.845	93,37
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		17.790.000	17.790.000	17.618.000	99,03
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		62.000.000	62.000.000	61.875.000	99,80
	Penyediaan makanan dan minuman		94.000.000	94.000.000	77.628.000	82,58
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		706.975.000	706.975.000	689.210,099	97,49
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		259.263.257	259.263.257	232.851.250	89,81
	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS		1.312.800.000	1.312.800.000	1.276.520.000	97,24
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA		59.824.000.000	59.824.000.000	66.297.572.710	97,26
	Pembangunan Rumah Jabatan		4.940.000.000	4.940.000.000	4.898.550.000	99,16
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		64.000.000	64.000.000	47.616.650	74,40
	Pengadaan peralatan gedung kantor		105.000.000	105.000.000	95.554.240	91,00
	Pengadaan Meubeleu		50.000.000	50.000.000	48.450.000	96,90
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		140.000.000	140.000.000	138.432.726	98,88
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		375.000.000	375.000.000	202.169.210	53,91
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		90.000.000	90.000.000	71.591.000	79,55
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		54.060.000.000	54.060.000.000	53.936.672.000	99,77
3	PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR		131.250.000	131.250.000	130.075.000	99,10
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya		131.250.000	131.250.000	130.075.000	99,10

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN	
		DAK TA. 2018 (Rp.)	DAU (Rp.)	TOTAL (Rp.)	(Rp.)	(%)
4	PROGRAM PENIGNKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA		440.000.000	440.000.000	364.687.017	88,95
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		30.000.000	30.000.000	-	-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		410.000.000	410.000.000	364.687.017	88,95
5	PROGRAM PENIGNKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		121.150.000	121.150.000	110.694.800	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		79.650.000	79.650.000	74.648.200	93,72
	Penyusunan laporan keuangan semesteran		6.000.000	6.000.000	5.627.000	93,78
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		3.500.000	3.500.000	3.217.000	91,91
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		12.000.000	12.000.000	11.784.000	98,20
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD		20.000.000	20.000.000	15.418.600	77,09
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		116.360.000	116.360.000	84.164.000	72,23
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		116.360.000	116.360.000	84.164.000	72,23
7	PROGRAM PEMBINAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN		114.200.000	114.200.000	92.654.308	81,13
	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Program		114.200.000	114.200.000	92.654.308	81,13
	BIDANG BINA MARGA					
1	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	38.819.900.000	54.834.724.500	93.654.624.500	85.119.216.353	90,89
	Pembangunan Jalan	-	23.637.000.000	23.637.000.000	23.018.857.905	97,38
	Pembangunan Jembatan		28.919.321.500	28.919.321.500	24.484.970.448	84,67
	Pembangunan Jalan (Dak)	38.819.900.000	2.278.403.000	41.098.303.000	37.615.388.000	91,53
2	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	-	21.987.381.468	21.987.381.468	21.619.727.890	98,33
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		15.547.381.468	15.547.381.468	15.443.794.640	99,33
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan :		6.440.000.000	6.440.000.000	6.175.933.250	95,90
	BIDANG CIPTA KARYA					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH		2.672.400.000	2.672.400.000	2.567.856.468	96,09
	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah		1.632.400.000	1.632.400.000	1.536.836.468	94,15
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum		1.040.000.000	1.040.000.000	1.031.020.000	99,14

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN	
		DAK TA. 2018 (Rp.)	DAU (Rp.)	TOTAL (Rp.)	(Rp.)	(%)
2	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN		1.055.000.000	1.055.000.000	1.029.415.662	97,57
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan		940.000.000	940.000.000	916.136.674	97,46
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan		115.000.000	115.000.000	113.278.988	98,50
3	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		1.636.664.000	1.636.664.000	1.614.396.000	98,64
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK)					
4	PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI PERKOTAAN (PPSP)		310.000.000	310.000.000	291.665.790	94,09
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN		6.102.600.000	6.102.600.000	5.983.228.600	98,04
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Permukiman		5.592.600.000	5.592.600.000	5.477.549.780	97,94
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Permukiman		510.000.000	510.000.000	505.678.820	98,31
	BIDANG SUMBER DAYA AIR					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	3.712.888.000	883.025.000	4.595.913.000	4.366.529.980	95,01
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	233.025.000	233.025.000	223.486.600	95,91
	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	-	250.000.000	250.000.000	249.915.000	99,97
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	-	250.000.000	250.000.000	163.595.500	65,44
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	-	191.100.000	191.100.000	148.832.880	99,22
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dak)	3.712.888.000	-	3.712.888.000	3.580.700.000	96,44
2	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	-	1.980.000.000	1.980.000.000	1.916.950.072	
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai	-	1.350.000.000	1.350.000.000	1.327.721.850	98,35
	Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai / Kali	-	480.000.000	480.000.000	469.038.600	97,72
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	-	150.000.000	150.000.000	120.189.622	80,13
	BIDANG TATA KOTA					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH		5.940.000.000	5.940.000.000	5.905.275.000	99,42
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur		5.940.000.000	5.940.000.000	5.905.275.000	99,42
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		6.950.177.500	6.950.177.500	6.726.829.944	96,79
	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan		905.000.000	905.000.000	876.155.944	96,81
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan	-	6.045.177.500	6.045.177.500	5.850.674.000	96,78

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN	
		DAK TA. 2018 (Rp.)	DAU (Rp.)	TOTAL (Rp.)	(Rp.)	(%)
3	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)		12.117.372.500	12.117.372.500	11.852.259.263	97,59
	Penataan Ruang Terbuka Hijau (Rth)		8.325.000.000	8.325.000.000	8.211.004.014	98,63
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)		3.792.372.500	3.792.372.500	3.614.255.249	95,30
	BIDANG TATA RUANG					
1	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	-	610.800.000	610.800.000	603.650.522	98,83
	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	-	153.395.000	153.395.000	150.846.400	98,34
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang		151.974.700	151.974.700	151.423.200	99,65
	Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang		123.323.000	123.323.000	121.134.852	98,23
	Survey dan pemetaan		182.134.300	182.134.300	180.246.070	98,96
	UPT PERALATAN DAN PERBEKALAN					
1	PROGRAM PENGELOLAAN BENGKEL, LABORATORIUM TEKNIK DAN ALAT BERAT		835.800.000	835.800.000	799.341.800	95,64
	Pemeliharaan Alat-alat berat dan angkutan darat	-	726.900.000	726.900.000	690.771.600	95,03
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bengkel dan Laboratorium Teknik		108.900.000	108.900.000	108.570.200	99,70

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya materai dan biaya pengiriman dengan dana sebesar Rp.9.750.000,- realisasi Rp.4.830.000,- atau 49,54%, fisik pelaksanaan surat menyurat telah dilaksanakan 100%.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini berupa terbayarnya rekening telepon, air dan listrik dengan dana sebesar Rp.1.759.900.000,- realisasi Rp.1.284.411.827,- atau 72,98%, semua rekening tagihan selama tahun 2018 telah terbayar semua.

3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kegiatan ini berupa upah penjaga kantor dan penjaga stone crusher dengan dana sebesar Rp.145.200.000,- realisasi keuangan Rp.101.400.000,- atau 69,83% dan semua upah/honor penjaga telah terbayar semua dengan keamanan selama setahun telah terjamin 100%.

4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Kegiatan ini meliputi jasa KIR kendaraan roda 4 dan pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 dengan dana Rp.15.000.000,- realisasi keuangan Rp. 12.570.000,- atau 83,00% fisik pelaksanaan 100%

5) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar honorarium bagi tim Pengadaan Barang dan Jasa, KPA, PPK, Pembantu PPK, PPTK, Pembantu PPTK, Bendahara, Bendahara pembantu, pengurus/penyimpan barang, pejabat penanda tangan SPM. Dengan dana kegiatan sebesar Rp.872.710.000,- realisasi Rp.714.100.000,- atau 81,83%, dan tugas pengelolaan administrasi keuangan selama setahun telah dilaksanakan 100%.

6) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini digunakan untuk membayar upah tukang kebun dan cleaning service, dengan dana sebesar Rp.108.000.000,- realisasi Rp.107.502.000,- atau 99,56%, kebersihan kantor dan penataan halaman selama setahun telah terlaksana 100%.

- 7) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya alat tulis kantor dengan dana sebesar Rp.75.045.425,- realisasi Rp.69.605.000,- atau 92,75%. Dan kebutuhan alat tulis selama setahun telah tercukupi 100%.
- 8) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Kegiatan ini berupa berupa penyediaan barang cetakan seperti amplop dinas dan blanko SPM kertas NCR serta untuk penggandaan/fotocopy, dengan dana sebesar Rp.109.050.000,- terealisasi Rp.84.040.073,- atau 77,07%, dan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan telah tercukupi.
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yaitu lampu dan baterai dengan dana sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.005.845,- atau 93,37% dan fisik telah 100%,
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan dana sebesar Rp.17.790.000,- realisasi Rp.17.618.000,- atau 99,03%. dan semua kebutuhan peralatan dan bahan tersebut telah tercukupi 100%.
- 11) Penyediaan bahan bacaan, peralatan dan peraturan perundang –undangan
Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp.62.000.000,- realisasi Rp.61.875.000,- atau 99,80%, dan kebutuhan bacaan dan peraturan tercukupi.
- 12) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu lingkup Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, dengan dana sebesar Rp.94.000.000,- realisasi Rp.77.628.000,- atau 82,58%, dan kebutuhan makanan minuman rapat dan tamu terpenuhi 100%.
- 13) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini terealisasi berupa telah dihadirinya rapat koordinasi dan konsultasi baik ke ibukota provinsi maupun pusat dengan dana sebesar

Rp.706.975.000,- realisasi Rp5.689.210.099,- atau 97,49%, dan koordinasi dan konsultasi selama setahun telah terlaksana 100%.

14) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa telah dilaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kecamatan se Kabupaten Barito Utara dengan dana sebesar Rp.259.263.257,- realisasi keuangan Rp.232.851.250,- atau 89,81%

15) Penyediaan jasa non PNS/honorer

Kegiatan ini terealisasi berupa terbayarnya honorarium pegawai honor/ tidak tetap untuk satu tahun anggaran dengan dana sebesar Rp.1.312.800.000,- realisasi keuangan Rp.1.276.520.000,- atau 97,24%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pembangunan Rumah Jabatan

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembangunan Rumah Jabatan Bupati (Fisik), Perencanaan, Pengawasan, Honorarium Tenaga Teknis PUPR, ATK, Honorarium P2BJ, Honorarium P2HP telah dilaksanakan dengan dana sebesar Rp 4.940.000.000,- realisasi keuangan Rp 4.898.550.000,- atau 99,16% dan fisik telah terlaksana 100%.

2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya alat pendingin dan alat studio dengan dana sebesar Rp.64.000.000,- realisasi keuangan Rp.47.616.650,- atau 74,40%, dan fisik telah 100%.

3) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya alat kantor lainnya, personal komputer, alat bantu keamanan dengan dana sebesar Rp.105.000.000,- realisasi keuangan Rp.95.554.240,- atau 91,00% dan fisik telah 100%.

4) Pengadaan meubeleur

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan meja dan kerja pejabat dengan dana sebesar Rp.50.000.000,- realisasi keuangan Rp.48.450.000,- atau 96,90% dan fisik telah 100%.

5) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja pemeliharaan rutin untuk perbaikan beberapa kerusakan yang terjadi pada gedung kantor, dengan

dana sebesar Rp.140.000.000,- realisasi sebesar Rp 138.432.726,- atau 98,88% dan fisik telah 100%.

6) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Kegiatan ini dipergunakan untuk jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas dengan dana sebesar Rp.375.000.000,- realisasi sebesar Rp202.169.210,- atau 53,91% dan kebutuhan jasa perbaikan, suku cadang, minyak dan pelumas terpenuhi 100%.

7) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dipergunakan untuk jasa service/perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dana sebesar Rp.90.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.71.591.000,- atau 79,55% dan kebutuhan jasa perbaikan telah terpenuhi 100%.

8) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kegiatan ini terealisasi untuk melaksanakan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, dengan dana sebesar Rp.54.060.000,- realisasi keuangan Rp.53.936.672.000,- atau 99,77% dan realisasi fisik 100%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya Pakaian Dinas Hari-hari tertentu dan atribut/ kelengkapan pakaian dinas, dengan dana Rp.131.250.000,- realisasi keuangan Rp.130.075.000,- atau 99,10% dan fisik telah 100%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa honorarium tim pelaksana dengan dana Rp.30.000.000,- realisasi Rp.0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0%. Dikarenakan tidak ada kegiatan.

2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini digunakan untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan berupa biaya perjalanan dan kontribusi

dengan dana Rp.410.000.000,- realisasi Rp.364.678.017,- atau 88,95% dan selama setahun semua undangan mengikuti bimtek yang relevan dengan pelaksanaan tugas telah diikuti 100%.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD dengan dana Rp.79.650.000,- realisasi Rp.74.648.200,- atau 93,72% dan laporan telah disusun.
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan semesteran dengan dana Rp.6.000.000,- realisasi Rp.5.627.000,- atau 93,78% dan laporan telah disusun.
- 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran, dengan dana Rp.3.500.000,- realisasi Rp.3.217.000,- atau 91,91%, semua laporan telah disusun.
- 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun ,dengan dana Rp.12.000.000,- realisasi Rp.11.784.000,- atau 98,20%, dan laporan telah disusun.
- 5) Penyusunan RKA-SKPD/DPA SKPD
Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusuna RKA-SKPD/ DPA-SKPD dan RKPA-SKPD/DPPA-SKPD, dengan dana Rp.20.000.000,- realisasi Rp.15.418.600,- atau 77,09% dan semua dokumen telah disusun 100%.

f. Program Pengembangan data/informasi

- 1) Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Kegiatan ini digunakan untuk biaya belanja barang dan jasa, dengan dana Rp. 116.360.000,- dan realisasi keuangan Rp.84.164.000,- atau 72,23 dan fisik telah terealisasi 100%.

g. Program Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

1) Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Program

Kegiatan ini digunakan untuk biaya belanja barang dan jasa, dengan dana Rp. 114.200.000,- dan realisasi keuangan Rp. 92,654.308,- atau 81,13% dan telah terealisasi 100%.

h. Program Pembangunan Jalan & Jembatan

1) Pembangunan Jalan (DAK)

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan peningkatan terhadap 4 ruas jalan dengan dana Rp.41.098.303.000,- realisasi keuangan Rp.37.615.388.000,- atau 91,53% dan realisasi fisik pekerjaan telah 100%.

2) Peningkatan/ Pembangunan Jalan (DAU)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan peningkatan/ pembangunan 34 ruas jalan, 1 paket penangan longsor serta overlay dalam kota dengan dana Rp.23.637.000.000,- realisasi keuangan Rp.23.018.857.905,- atau 97,38. Seluruh paket pekerjaan fisik terlaksana 97,61%.

3) Peningkatan/ Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembangunan 14 paket pekerjaan dimana 7 paket pembangunan jembatan, 1 pekat box culvert, 1 paket pengadaan dan pemasangan pelengkung JPO, serta peencanaan pembangunan jembatan dengan dana Rp.28.919.321.500,- realisasi keuangan Rp.24.484.970.448,- atau 84,67%. Seluruh paket pekerjaan fisik dan perencanaan telah terlaksana 87,19%.

i. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk rehabilitasi 11 ruas jalan dan rehabilitasi terhadap 1 paket UPR jalan se-Barito Utara, dengan dana Rp.15.547.381.468,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.443.794.640,- atau 99,33%.

2) Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk rehabilitasi jembatan sei Tabuk – Tumpung Laung dan rehabilitasi terhadap 1 paket UPR jembatan se-

Barito Utara, dengan dana Rp.6.440.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.175.933.250,- atau 95.90%.

j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Belanja Modal 11 paket pembuatan saluran air limbah lingkungan Dengan dana Rp.1.632.400.000,- realisasi keuangan Rp. 1.536.836.468,- atau 94,15%

2) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan 2 paket peningkatan SPAM, 4 paket pembuatan sumur bor. Dengan dana Rp.1.040.000.000,- realisasi keuangan Rp. 1.031.020.000,- atau 99,14%

k. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja jasa konsultasi dan belanja modal dengan 5 paket pekerjaan, dengan dana Rp. 940.000.000,- realisasi keuangan Rp.565.230.940,- atau 81,92%.

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pendukung program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan dana Rp. 1115.000.000,- realisasi Rp. 113.278.988,- atau 98,50%.

l. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan 2 paket pembangunan baru SPALD terpusat skala pemukiman kombinasi dengan dana Rp. 1.636.664.000,- realisasi Rp. 1.614.396.000,- atau 98,64%

m. Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Dimana program ini memiliki 2 paket pekerjaan Pembangunan toilet umum di pasar Kandui dan pembuatan MCK di KM. 30 Desa Sikui. Dengan dana Rp. 310.000.000,- realisasi keuangan 291.665.790,- atau 94,09%

n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan peningkatan terhadap 33 paket pekerjaan, dimana ada pekerjaan peningkatan jalan lingkungan, rehab berat gedung dan pembuatan turap dengan total dana sebesar Rp.5.592.600.000,- realisasi keuangan Rp.5.447.549.780,- atau 97,94%.

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dimana terdapat paket pekerjaan pemeliharaan rutin Prasarana dan Sarana Lingkungan perumahan, dengan total dana sebesar Rp.510.000.000,- realisasi keuangan Rp.505.678.820.000,- atau 99,15%

o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rehab terhadap 3 jaringan irigasi, pengawasan DAK Penugasan, dengan total anggaran Rp.3.712.888.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.580.700.000,- atau 96,44%

2) Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan 1 paket belanja pegawai Honorarium tim pelaksana kegiatan pemeliharaan di kabupaten barito utara dan belanja barang dan jasa berupa pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan rawa di Kabupaten Barito Utara, dengan dana Rp.250.000.000,- realisasi keuangan Rp.249.915.000,- atau 99,97%.

3) Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan 4 paket honorarium panitia pengairan, belanja barang dan jasa dengan dana Rp.250.000.000,- realisasi Rp.163.595.500,- atau 65,44%.

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pendukung program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan dana Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 148.832.880,- atau 99,22%.

5) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rehab terhadap 4 jaringan irigasi, pengawasan DAK Penugasan TA. 2018 dengan dana Rp. 233.025.000,- realisasi keuangan Rp.223.486.600,- atau 95,91%

p. Program Pengendalian Banjir

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembuatan 7 buah perkuatan tebing dengan dana Rp.1.350.000.000,- realisasi Rp.1.327.721.850,- atau 98,35 %

2. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan normalisasi dan pembersihan terhadap 2 buah sungai, dengan dana Rp.480.000.000,- realisasi keuangan Rp.469.038.600,- atau 97,72%

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pendukung program pengendalian banjir dengan dana Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 120.189.622,- atau 80,13%.

q. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1) Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pekerjaan penataan kawasan tepian Sungai Barito (Water Front City) (lanjutan) dengan total dana Rp.5.940.000.000,- realisasi keuangan Rp.5.905.275.000,- atau 99,42%.

r. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan prasarana dan sarana persampahan dan terealisasi yaitu penataan jalan masuk ke TPA dan

Pembuatan tempat pencucian alat berat di TPA. Dengan dana Rp.905.000.000,- realisasi Rp.876.155.944,- atau 98,12%.

2) Pengelolaan Persampahan Perkotaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan Kota Muara Teweh, dengan dana Rp.6.045.177.500,- realisasi keuangan Rp. 5.850.674.000,- atau 99,78%.

s. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1) Penataan RTH

Kegiatan ini terealisasi berupa Rehabilitasi Trotoar, Median Jalan dan PJU Median Dalam Kota Muara Teweh, Pembangunan Trotoar dan median Jalan Kandui, Rehab Tugu Selamat Datang, Rehab Tugu Bundaran Kandui, Penataan Taman Median Jalan H.Koyem Muara Teweh. Dengan dana Rp.8.325.000.000,- realisasi keuangan Rp. 8.211.004.014,- atau 98,63%. Fisik kegiatan telah 100%.

2) Pemeliharaan RTH

Kegiatan ini terealisasi untuk membiayai upah/honor petugas taman, pengadaan peralatan set kunci bengkel, peralatan sefty belt, mesin potong tanaman, tangga listrik tinggi 8 m, pemasangan KWH PJU baru (5500 Va 1 phase pra bayar) Dengan dana Rp.3.792.372.500,- realisasi Rp. 3.614.255.249,- atau 95,30%. Pelaksanaan fisik telah 100%.

t.Program Perencanaan Tata Ruang

1) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dengan dana Rp.153.395.000,- realisasi Rp.150.846.400,- atau 98,34%.

2) Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk biaya bagi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Barito Utara, Sekretariat BKPRD, Pokja Perencanaan Tata Ruang, Pokja Pemanfaatan dan pengendalian

Ruang, dengan dana Rp.151.947.700,- realisasi Rp.151.423.200,- atau 99,65%.

3) Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk biaya pelatihan tenaga teknis GIS Tingkat Dasar dan Lanjutan bagi aparatur, bimbingan teknis dan cetak peta administrasi Kabupaten Barito Utara, dengan dana Rp.123.323.000,- realisasi Rp.121.134.852,- atau 98,23%.

4) Survey dan Pemetaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan survey dan pemetaan dalam rangka penyediaan data-data terkait penyusunan rencana tata ruang serta pengadaan peralatan untuk mendukung pelaksanaan survey dan pemetaan, dengan dana Rp.182.134.300,- realisasi Rp.180.246.000,- atau 98,96%.

u. Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat

1) Pemeliharaan Alat-Alat Berat dan Angkutan Darat

Kegiatan ini terealisasi untuk pemeliharaan terhadap alat-alat berat dan angkutan darat berupa jasa perbaikan, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan biaya-biaya lainnya terkait pemeliharaan peralatan. Dengan dana Rp.726.900.000,- realisasi keuangan Rp.690.771.600,- atau 95,03%.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Bengkel dan Laboratorium Teknik

Kegiatan ini terealisasi untuk peningkatan Sarpras Bengkel dan Laboaratorium, dengan dana Rp.108.900.000,- realisasi Rp.108.570.200,- atau 99,70%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 16 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, 8 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 8 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab terdahulu, namun secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 123,43 %, artinya jauh melampaui target kinerja keseluruhan.

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang semakin kondusif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Muara Teweh kota Barito.

Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.

Amin.